

**SERVICIUL EVIDENȚĂ ADMINISTRARE  
PATRIMONIU ȘI DEVIZE**

Vă transmitem Fișa obiectivului, Autorizația de construire nr. 78 din 08.08.2018 și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10055/10.05.2022, aferente noului pod realizat în cadrul obiectivului de investiții „Pod pe DJ738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, Km 21+900, în comuna Mihăești”.

Cu stimă,


**Director Executiv,**

**Alin STOICEA**




**Șef serviciu,**

**Iulia STOICA**



Întocmit,  
B. Gomoiu  
C. Colan



## FISA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

- 1 . **Denumirea obiectivului:** „Pod pe DJ738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, Km 21+900, în comuna Mihăești”;
2. **Date generale:** investitia este localizata pe DJ 738, comuna Mihaesti;
3. **Valoarea totala a investitiei aprobata prin H.C.J. nr. 110 din 30.04.2020 este de 4.416.134,00 lei;**
4. **Data inceperii lucrarilor:** 16.03.2020;
5. **Data finalizarii lucrarilor:**  
**Obiect finalizat: construire pod nou 12.10.2021;**  
Obiect: demolare pod vechi – Ordin sistare nr. 19790/20.10.2021
6. **Proiectant: Asocierea SC TQM MANAGEMENT SRL & SC LUCA WAY (contract de servicii nr. 8587/31.05.2018;1450/30.05.2018);**
7. **Executant: S.C. METABET CF S.A.**
  - Contractul de executie lucrări nr. 959/491/21.01.2020;
  - Actul adițional nr. 1 inregistrat cu nr. 11794/6107/22.07.2020;
  - Actul adițional nr. 2 inregistrat cu nr. 5164/2462/30.03.2021;
  - Actul adițional nr. 3 inregistrat cu nr. 11901/4731/05.07.2021;
  - Actul adițional nr. 4 inregistrat cu nr. 14550/1699/10.08.2021;
  - Actul adițional nr. 5 inregistrat cu nr. 18263/6889/01.10.2021;
  - Actul adițional nr. 6 inregistrat cu nr. 19667/7261/19.10.2021;
  - Actul adițional nr. 7 inregistrat cu nr. 8318/2348/15.04.2022.
8. **Sursele de finantare: buget local si buget de stat**  
(PNDL –valoare contract de finantare nr. 2415/07.11.2017: 4.179.600 lei)
9. **Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10055/10.05.2022, pentru noul pod realizat în cadrul obiectivului de investiții;**
10. **Proces verbal de receptie finala: - mai 2027 (perioada garantie de buna executie 60 de luni);**

11. Valoarea totala a costurilor aferente investitiei "Pod pe DJ 738 Jugur – Draghici – Mihaesti peste raul Targului, km 21+900, in comuna Mihaesti" (LEI INCL TVA)

NR. CRT.	NR. SI SERIE FACTURA/ ORDIN DE PLATA	EMITENT FACTURA	VALOARE FACTURA IN LEI	DENUMIRE CONTRAVALOARE SERVICII /LUCRARI/AVIZE	OBSERVATII
1	EPB/0995-17/27.06.2017	SC EXPERT PROIECT 2002	21.938,41	SF.STUDII GEO, TOPO,HIDRO,INTOCMIRE DOC. AVIZE	PLATA EFECTUATA DE POSTA DIRECTIE DE INVESTITII
2	15872/02.10.2017 OP2520/06.10.2017	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	400,00	AVIZ	BL
3	12966/10.08.2017 OP2073/18.08.2017	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	100,00	AVIZ	BL
4	0004456/05.09.2017	SC BRIO ADVERTISING SRL	120,00	ANUNT INFORMARE ABAV	BL
5	C0039483/12.09.2017 OP2358/15.09.2017	TELEKOM	49,17	AVIZ	BL
6	ATP1904186631/25.08.2017 OP2093/25.08.2017	DISTRIGAZ SUD RETELE	188,60	AVIZ	BL
7	1015773729/17.08.2017 OP2096/25.08.2017	DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA	148,75	AVIZ	BL
8	3831/16.08.2017 OP2092/25.08.2017	ABAAV APELE ROMANE	1.119,48	AVIZ	BL
9	0004480/25.10.2017	SC BRIO ADVERTISING SRL	50,00	ANUNT SOLICITARE ACORD DE MEDIU	BL
10	004908/24.09.2018 OP1964/02.10.2018	REGIA DE DRUMURI ARGES	383,18	AVIZ(DEMOLARE)	BL
11	18046/05.11.2018 OP2290/09.11.2018	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES	100,00	AVIZ(DEMOLARE)	BL
12	C0052924/02.10.2018 OP2044/10.10.2018	TELEKOM	49,74	AVIZ(DEMOLARE)	BL
13	8370009/17.09.2018 OP1957/28.09.2018	DISTRIGAZ SUD RETELE	188,60	AVIZ(DEMOLARE)	BL
14	41053340/27.03.2019 OP574/01.04.2019	ORANGE ROMANIA S.A.	566,01	AVIZ(DEMOLARE)	BL
15	ABAAV20/1618/13.04.2020 OP1014/06.05.2020	ABAV APELE ROMANE	1.119,48	AVIZ (CONSTRUIRE)	BL
16	TQM238/19.10.2018 OP 3112/11.12.2018	TQM MANAGEMENT SRL	67.830,00	ELABORARE DTAC, DIOE,PT.CAIETE DE SARCINI,DE	BS
17	218/18.10.2018 OP3110/11.12.2018	CERVINSCHI D. IOAN P.F.A.	1.700,00	VERIFICATOR PROIECT	BS
18	OP 429/ 03.03.2020	I.J.C. ARGES	11079,84	Taxe cf. Legea 10 si Legea 50	BL
19	MET 2000475 / 14.05.2020 OP 1406/17.06.2020 OP 1405/17.06.2020	METABET CF SA	588.009,95	EXECUTIE_SL1	BS
20	MET 2001079/16.10.2020 OP 3244/23.12.2020 OP 3245/23.12.2020	METABET CF SA	270.424,92	EXECUTIE_SL2	BS
21	MET 2100249/ 31.03.2021 OP 1386/ 14.06.2021 OP 1387/ 14.06.2021	METABET CF SA	240.048,09	EXECUTIE_SL3	BS
22	MET 2100312/ 19.04.2021 OP 1478/ 25.06.2021 OP 1479/ 25.06.2021	METABET CF SA	261.758,24	EXECUTIE_SL4	BS
23	MET 2100861/29.09.2021 OP 2857/ 18.11.2021 OP 2858/ 18.11.2021	METABET CF SA	961.881,53	EXECUTIE-SL5	BS
24	MET 2100923/13.10.2021 OP 2970/ 07.12.2021 OP 2971/ 07.12.2021	METABET CF SA	768.887,77	EXECUTIE-SL6	BS
25	TQM 615/15.11.2021 TQM 630/26.11.2021 OP3302, 3303, 3304, 3305/29.12.2021	TQM MANAGEMENT SRL	8.907,75	ASISTENTA TEHNICA SI DOC AVIZ ISC	BL
26	OP 425/ 09.03.2022	I.J.C. ARGES	6.852,73	Taxe cf. Legea 10 si Legea 50	BL
27	MET 2200069/ 03.02.2022 OP 765/ 13.04.2022 OP 766/ 13.04.2022	METABET CF SA	465.617,36	EXECUTIE-SL7	BS+BL
28	GD 65/ 03.02.2022 OP 1174/ 20.05.2022	SC CRUSHERS GROUP SRL	26.318,04	DIRIGENTIE SANTIER	BL
29	OP 3604/ 23.12.2022	casa sociala a constructorului	14.943,81	Taxa cf. Legea 215	BL
TOTAL plati efectuate pana la 31.12.2022			3.720.781,45		

ROMANIA  
JUDEȚUL ARGES  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

16. AUG. 2018

Nr. 13136

ROMANIA  
Judetul ARGES  
[autoritatea administrației publice emitente \*)]  
Nr. 787 din 08.08.2018

**AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DEȘFIINȚARE**

Nr. 78 din 08.08.2018

Ca urmare a cererii adresate de <sup>1)</sup> CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

cu domiciliul/sediul <sup>2)</sup> în județul ARGES, municipiul/orașul/comuna PITESTI  
satul ..... sectorul ..... cod poștal ..... str. PIATA CARLE AURORA 1  
nr. 1, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... telefon/fax .....  
e-mail ..... înregistrată la nr. 787 din 08.08.2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**SE AUTORIZEAZĂ:**

executarea lucrărilor de construire/desființare pentru:

3)  
Construcție pos pe bț 738  
Zăbur - Dărmare - turneet pe se  
RAU TARONIA  
Ka 21.4500 pe Căminu puștesu

— pe imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul ARGES  
municipiul/orașul/comuna BALNEAȘA, satul ..... sectorul .....  
cod poștal ..... str. .... nr. .... bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....

Cartea funciară <sup>4)</sup> .....  
Fișa bunului imobil .....  
sau nr. cadastral .....

— lucrări în valoare de <sup>5)</sup> 3.165 kto cu TVA  
— în baza documentației tehnice — D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (D.T.A.C.

+ D.T.O.E.), respectiv de desființare a construcțiilor (D.T.A.D. + D.T.O.E.) nr. 1800 din 2018  
elaborată de [numele autorului documentației] cu sediul în județul ARGES

municipiul/orașul/comuna PITESTI, sectorul/satul .....  
cod poștal ..... str. TARONIA nr. 119, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....  
respectiv de [numele arhitectului] — arhitect/conducător arhitect cu drept de

semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. ...., în conformitate cu prevederile  
Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei  
teritoriale ..... a Ordinului Arhitecților din România.

**CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:**

**A. Documentația tehnică — D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) — vizată spre neschimbare — împreună cu toate avizole și acordurile obținute, precum și punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.**

Nerespectarea întocmai a documentației tehnice — D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(15) — (15<sup>1</sup>) din Legea nr.50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.


**B. Titularul autorizației este obligat:**

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul teritorial în construcții, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la inspectoratul teritorial în construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică — D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic — P.Th și Detaliile de execuție pentru realizarea a lucrărilor de construcții autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, încadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la SAROAIA DE CALI, JUDEȚUL BACĂU materialele care nu se pot recupera (se completează de către emitent) sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.
8. să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 30 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de identificare a investiției” (vezi anexa nr.8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze „Plăcuța de identificare a investiției”;
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte „Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite „Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut „Avisul de securitate la incendiu”;
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

**C. Durata de execuție a lucrărilor este de 24 luni zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.**

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de 24 luni zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

Conducătorul autorității  
administrației publice emitente \*\*\*)  
PRIMĂRIA COMUNA MINEȘTI, JUDEȚUL IALOMIȚA  
(funcția, numele, prenumele și semnătura)



Secretar general / Secretar,  
ROȘA MARIANA ILEA  
(numele, prenumele și semnătura)

U  
Arhitect-șef \*\*\*  
U  
(numele, prenumele și semnătura)

Taxa de autorizare în valoare de lei ..... a fost achitată conform Chitanței nr. .... din .....

Prezentă autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poșta la data de 08.09.2018 însoțită de 1 (un) exemplar(e) din documentația tehnică --- D.T., împreună cu avizole și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**se prelungește valabilitatea**  
**Autorizației de construire/desființare**  
de la data de ..... până la data de .....

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

Conducătorul autorității  
administrației publice emitente \*\*\*)  
.....  
(funcția, numele, prenumele și semnătura)

L.S.

Secretar general / Secretar,  
.....  
(numele, prenumele și semnătura)

Arhitect-șef \*\*\*  
.....  
(numele, prenumele și semnătura)

Data prelungirii valabilității : .....  
Achitat taxa de : ..... lei, conform Chitanței nr. .... din .....  
Transmis solicitantului la data de ..... direct/prin poșta.

\*) Numele și prenumele solicitantului.  
\*) Adresa solicitantului. \*  
\*) Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum și alte date extrase din D.T.A.C./D.T.A.D.  
\*) Se completează cu datele extrase din Cartea funciară sau din Fișa bunului imobil, după caz.  
\*) Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcție de suprafața construită destăgurată a construcțiilor, ori valoarea lucrărilor de construcții și instalații aferente din devizul general al investiției.  
\*) Se completează cu denumirea/titlul, numărul și data elaborării documentației, precum și celelalte elemente de identificare.  
\*) Se completează, după caz: --- consiliului județean ;  
--- Primăria Municipiului București ;  
--- Primăria Sectorului ..... al Municipiului București ;  
--- Primăria Municipiului ;  
--- Primăria Orașului ;  
--- Primăria Comunei.  
\*\*) Se completează, după caz: --- președinția consiliului județean ;  
--- primăria generală al municipiului București ;  
--- primăria sectorului ..... al municipiului București ;  
--- primar.  
\*\*\*) Se va semnifica arhitectul-șef sau, « pentru arhitectul-șef », de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.



APROB,  
ADMITEREA  
INVESTITOR: JUDEȚUL ARGHEȘ  
PRESEDINTE,  
Ion MÎNZÎNĂ

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE  
la terminarea lucrărilor

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „Pod pe DJ 738 Jugur-Drăghici-Mihăești peste râul Târgului, Km 21+900, în comuna Mihăești” – obiectul pod nou, lucrări executate în cadrul Contractului de execuție nr. 959/491/21.01.2020, încheiat între JUDEȚUL ARGHEȘ și S.C. METABET CF S.A.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: județul Argeș, comuna Mihăești
- număr carte funciară: 82089 și nr. 82090 U.A.T. Mihăești

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 78, eliberată de PRIMĂRIA COMUNEI MIHĂEȘTI la data de 08.08.2018, cu valabilitate 16.03.2022, prelungită prin prevederile Art. 4, alin. (5) din Legea nr. 55/2020 până la data 07.06.2022.

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 06.05.2022 până la data 06.05.2022, fiind formată (Dispoziția nr. 177/11.04.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor emisă de JUDEȚUL ARGHEȘ-C.J. Argeș), din:

Alin STOICEA – Director Executiv - Direcția Tehnică – Președinte

George MARIN - Consilier superior - Direcția Tehnică - Membru

Simiana PIETROȘANU – Reprezentant Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. - Membru

Cătălin ISTRATE – Viceprimar - Reprezentant Primăria Mihăești - Membru

Ing. POPESCU BOGDAN – Inspector în construcții - Reprezentant I.J.C. Argeș - Membru

4. Au mai fost prezenți:

Executant - S.C. METABET CF S.A.

Ing. DOBRIU ION

Proiectant - Asocieria S.C. TQM Management S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.

Ing. FLOREȘ DANIEL

Au fost invitați:

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA, DISTRIGAZ SUD REȚELE,  
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A., DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.

**5. Secretariatul a fost asigurat de ing. Guțuțu Dan - Diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1.Pc, 3.1, 6.1, Autorizație nr. 00018743.**

**6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:**

6.1. Capacități fizice realizate:

Podul construit are lungimea totală 43,70 m și o singură deschidere de 36,60m. Schema statică a podului este de grinzi simplu rezemate. Podul este amplasat în aliniament, în secțiune transversală, fiind alcătuit din 5 grinzi prefabricate monobloc, cu înălțimea de 1,80m, așezate la distanța de 2.30m interax, solidarizate printr-o placă de suprabetonare și antretoaze pe reazeme din beton armat. Infrastructurile sunt fondate indirect, pe câte 6 piloni forati cu diametru de 1,50 m, cu fisa de 12m, din beton armat C30/37, solidarizati printr-un radier din beton armat de 2m grosime, pentru fiecare culee în parte. Racordarea cu terasamentele se realizează prin șferti de con pereate și ziduri din gabioane pentru protecția malurilor la albie și la trecerea suprastructura – terasament prin placi de racordare. Zidurile din gabioane de la albie sunt prevăzute la ambele maluri, pe o lungime de 18.0m în amonte și de 28.0m în aval.

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **Nu este cazul**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele. - **Nu este cazul**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de **2.988.762,91 lei fara TVA**  
respectiv de **3.556.627,86 lei inclusiv TVA.**

6.6. Perioada de garanție: **60 luni.**

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.). - **Nu este cazul**

**7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:**

**admiterea recepției la terminarea lucrărilor**

**respingerea recepției la terminarea lucrărilor**

**8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:**

Lucrările executate corespund prevederilor, Autorizației de construire, Proiectului tehnic și a avizelor emise, au fost prezentate Cartea Tehnică a construcției, Referatul Dirigintelui de șantier, Referatul Proiectantului și a fost efectuată vizualizarea nemijlocită a construcției.



**9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:**

Urmărirea comportării în timp a construcției, atât în perioada de garanție, cât și pe toată durata de existență a construcției, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și Normativului P130-1999 și efectuarea lucrărilor de întreținere curentă a construcției.

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și - anexe numerotate, cu un total de - file, a fost încheiat astăzi 06.05.2022, în 5 exemplare.

**11. Alte mențiuni: - Nu este cazul**

**Comisia de recepție**

**Președinte:**

**Alin STOICEA** – Director Executiv - Direcția Tehnică \_\_\_\_\_

**Membri:**

**George MARIN** - Consilier superior - Direcția Tehnică \_\_\_\_\_

**Simiana PIETROȘANU** – Reprezentant Regia Autonomă Județeană  
de Drumuri Argeș R.A. \_\_\_\_\_

**Cătălin ISTRATE** – Viceprimar- Reprezentant Primăria Mihăești \_\_\_\_\_

**ADAPESCU BOLDOAN** - Inspector în construcții - Reprezentant I.J.C. Argeș \_\_\_\_\_

**Alți participanți:**

**Executant S.C. METABET CF S.A.**

**DOBĂJN ION** \_\_\_\_\_



**Proiectant: Asocierea S.C. TQM Management S.R.L. & S.C. LUCA WAY S.R.L.**

**MORLOVA BRUNEL** \_\_\_\_\_



**Invitați:**

**ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA** \_\_\_\_\_

**DISTRIGAZ SUD REȚELE CHIRIȚĂ CATAUN** \_\_\_\_\_

**TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.** \_\_\_\_\_

**DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A.** \_\_\_\_\_

**Diriginte de santier:**

**S.C. CRUSHERS GROUP S.R.L.**

**DAN GURUȚĂ**

**DIRIGINTE DE SANTIER**

**AUTORIZATA NR. 00018743**

**DOMENIU SUPR. DOMENII**

**1.pc: 3.1; 6.1**