

APROB
ADMITEREA
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Presedinte
Constantin DAN MANU



ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Nr. 17414
Ziua 30 Luna 10 Anul 2017

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.....din.....

Privind executia lucrarilor aferente investitiei : **REFACERE POD PE DJ 739 (DN 73D) BARZESTI – NEGRESTI – ZGRIPCESTI – BELETI (DJ 702) , PESTE RAUL ARGESEL , KM 0+145, IN COMUNA VULTURESTI, JUDETUL ARGES** lucrari executate in cadrul contractului nr.12796/10049/31.08.2016 , incheiat intre JUDETUL ARGES – CONSILIUL JUDETEAN ARGES si S.C. METABET C.F. S.A.Pitesti

1.Constructia care face obiectul investitiei se identifica dupa cum urmeaza:
- adresa administrativa sat Barzesti, com. Vulturesti, jud. Arges
- HG 447/2002 privind atestarea bunurilor apartinand domeniului public al jud.Arges
Anexa 1, Pozitia 231, pagina 53.

2.Lucrarile au fost executate in baza Autorizatiei de construire nr.24 eliberata de Primaria comunei Vulturesti la data de 05.10.2016 cu valabilitate pana la data 05.10.2019.

3.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea de la data 16.X.2017 pana la data 19.X.2017, fiind formata din (conform dispozitiei nr.812 /11.10.2017):

Presedinte PREDESCU GEORGE – Consiliul Judetean Arges
Membri : GRIGORE MARIA - Consiliul Judetean Arges
TUTA OSMAN NICOLAE - Consiliul Judetean Arges
CAPRAGIU GABRIEL - Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges
NEGOESCU CRISTIAN - Inspectoratul de Stat in Constructii Arges
POSIRCA ELENA IRINA - Consiliul Local al comunei Vulturesti

4.Au mai fost prezenti :

..... VASCU SORIN - director executiv
..... STOICEA ALIN - director executiv
.....

(nume si prenume , calitatea, semnatura)

5.Secretariatul a fost asigurat de OPRITA MARIANA diriginde de santier autorizat domeniile 2.2; 3.1; 5.3; 6; 7; Autorizatia nr.20820, 21339.

6 .Constatarile comisiei de receptie la terminarea lucrarilor :

6.1.Capacitati fizice realizate:

Podul asigura legatura dintre comuna Vulturesti (DN 73D) si comuna Beleti – Negresti (DJ 702).Podul are 3 deschideri de 21,10 m, 21,0m, 21,10m si lungime totala de 72,20 m. In sectiune transversala sunt dispuse cate 7 grinzi prefabricate din beton in total 21 grinzi precomprimate cu corzi aderente dublu “T”, inaltime h=0,93 m. Infrastructura podului este alcatuita din 2 culee si 2 pile din beton si beton armat.Culeile si pilele sunt fundate pe cate 6 piloti forati de diametru 1,08 m , L=12,0 m. Latimea partii carosabile va fi de 7,00 m cu 2 trotuare de cate 1,00 m

latime fiecare. Rampele sunt racordate prin sferturi de con si dale de racordare, iar scurgerea apelor pluviale se realizeaza prin intermediul casurilor amplasate pe taluzul sferturilor de con.

6.2. Nu e cazul.

6.3. Vizualizarea constructiei. Prezentarea cartii tehnice a constructiei. Prezentarea Punctului de vedere al proiectantului cu nr.16532 /11.10.2017 din care reiese ca s-au respectat documentatia tehnica de executie a proiectului din 26/2015 si a celor 4 dispozitii de santier. Referatul dirigintei de santier nr.16363 /09.10.2017. Adeverinta nr.52113 /16.10.2017 de la Inspectoratul Judetean in Constructii Arges pentru confirmarea platilor efectuate catre I.S.C.

6.4. Nu e cazul.

6.5. Valoarea finala a lucrarilor executate este de **3.405.210,34 lei (cu TVA)** sau 2.857.449,03 lei (fara TVA).

6.6. Perioada de garantie este de 24 luni.

6.7. Alte constatari

NU ESTE CAZUL

7. In urma constatarilor facute, comisia de receptie decide:

admiterea receptiei la terminarea lucrarilor *fară observatii*

respingerea receptiei la terminarea lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin :

lucrari de buna calitate, executat conform proiect

9. Comisia de receptie recomanda luarea urmatoarelor masuri :

Urmarire comportarii in timp a constructiei , atat pe perioada de garantie prevazuta in contract , cat si pe toata perioada de utilizare a obiectivului in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare , cat si ale Normativului P 130/1999 privind urmarire comportarii in timp a constructiilor.

10. Prezentul proces-verbal , continand ² file si anexe numerotate, cu un total de ² file, a fost incheiat astazi *19.X.2017* in ¹ exemplare.

11. Alte mentiuni.

NU ESTE CAZUL

Comisia de receptie :

Presedinte :

PREDESCU GEORGE

Membri :

GRIGORE MARIA

TUTA OSMAN NICOLAE

CAPRAGIU GABRIEL

POSIRCA ELENA IRINA

NEGOESCU CRISTIAN

Alti participanti:

Proiectant: S.C. ARSAN DESIGN S.R.L.

ing. RADU STEFAN

Executant : S.C. METABET C.F. S.A.

CONSTANTIN PAHESCU

DOBRIH IOH

RADUCANU GHEORGHE