



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivului de investiție „Modernizare drumuri comunale în comuna Albota, județul Argeș” conform OUG nr.93/2023 , aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”

Consiliul Local al comunei Albota, județul Argeș, întrunit în ședință,
Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului comunei Albota, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.3817 din 15.07.2024, raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Albota înregistrat sub nr.3818/15.07.2024 ;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, a prevederilor O.U.G. nr.93/2023 și a O.M.D.L.P.A. nr.1333/2021 ;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Albota conform art.125 alin.(1) și (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art.129, alin.(2), lit. „b” și „d”, alin.(4), lit. „d”, art.139, alin.(3), lit „a” și ”d”, al art.140, alin. (1), precum și al art.196, alin.(1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUNE :

Art.1. Se propune aprobarea indicatoriilor tehnico-economici actualizați respectiv, a Devizului General actualizat, pentru obiectivului de investiții „ **Modernizare drumuri comunale în comuna Albota, județul Argeș**”, conform Anexei nr.1 la prezentul proiect

Art.2. Prezentul proiect de hotărâre se comunică, pentru analiză și dezbateră Consiliului local și se aduce la cunoștință publică.

Avizează,
conform art.243 alin.(1) lit.a)
din OUG nr.57/2019
Secretar general al Comunei Albota
Elena Paraschiya
Data azi 15.07.20
Nr.54

BORDEROU SITUATII DE LUCRARI

nr. t.	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE CONFORM CONTRACT	NR conform Dispozitie santier nr.1/2023	NC conform Dispozitie santier nr.1/2023	NR conform Dispozitie santier nr.2/2023	NC conform Dispozitie santier nr.2/2023	NR conform Dispozitie santier nr.3/2023	NC conform Dispozitie santier nr.3/2023	VALOARE NOUA CF.OFERTA	SITUATII DECONTATE 2023 - APRILIE 2024	REST DE REALIZAT	VALOARE REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT
	Strada Linia Bisericii											
1	Terasamente	99,129.78							99,129.78	99,129.78	0.00	0.00
2	Sistem rutier parte carosabila	647,830.52							647,830.52	510,562.49	137,268.03	137,924.53
3	Acostament betonat	32,374.58	32,374.58	46,427.56					46,427.56		46,427.56	47,282.63
4	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat	115,119.80	115,119.80	182,944.17					182,944.17		182,944.17	192,339.51
5	Rigola de acostament	8,431.46	8,431.46	9,603.19					9,603.19		9,603.19	9,778.33
6	Rigola carosabila tip R3 L=80 ml	107,437.52							107,437.52		107,437.52	110,379.47
7	Podet tubular de beton Dn600	7,298.32							7,298.32		7,298.32	7,413.10
8	Accese la proprietati / Accese betonate	120,395.74	120,395.74	78,576.10					78,576.10		78,576.10	80,664.15
9	Drum - Siguranta circulatiei	20,467.56							20,467.56		20,467.56	20,656.40
10	Semnalizare rutiera si marcaje	4,755.00							4,755.00		4,755.00	4,788.54
11	Ridicare camine la cota	3,711.03							3,711.03		3,711.03	3,781.89
	Total obiect I	1,166,951.31	276,321.58	317,551.02					1,208,180.75	609,692.27	598,488.48	615,008.55
	Strada Linia Bisericii tr.2											
1	Terasamente	9,856.87							9,856.87		9,856.87	10,202.45
2	Sistem rutier parte carosabila	74,200.36							74,200.36		74,200.36	74,697.96
3	Acostament piatra sparta	1,806.53							1,806.53		1,806.53	1,824.07
4	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / rigola de acostament	879.19	879.19	7,130.42					7,130.42		7,130.42	7,260.46
5	Drum - Siguranta circulatiei	16,125.50							16,125.50		16,125.50	16,274.28
6	Semnalizare rutiera si marcaje	471.76							471.76		471.76	474.37
7	Ridicare camine la cota	206.17							206.17		206.17	210.10
	Total obiect II	103,546.38	879.19	7,130.42					109,797.61		109,797.61	110,943.69
	Podet dalat strada Gajgarai											
1	Infrastructura - culeci	175,786.73							175,786.73		175,786.73	179,941.70
2	Umplutura in spatetele culeilor	5,214.41							5,214.41		5,214.41	5,331.37
3	Suprastructura pod	84,780.81							84,780.81		84,780.81	85,580.77
4	Ziduri de sprijin amenajare albie	79,501.62							79,501.62		79,501.62	81,363.83
5	Pereu fund albie	12,501.08							12,501.08		12,501.08	12,669.99
	Total obiect III	357,784.65							357,784.65		357,784.65	364,887.66
	Strada Gajgarai Adiacentia											
1	Terasamente	31,262.84							31,262.84		31,262.84	0.00
2	Sistem rutier parte carosabila	246,327.11							246,327.11		246,327.11	0.00
	NC - Sistem rutier parte carosabila								32,801.18		32,801.18	0.00

nr. t.	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE CONFORM CONTRACT	NR conform Dispozitie santier nr.1/2023	NC conform Dispozitie santier nr.1/2023	NR conform Dispozitie santier nr.2/2023	NC conform Dispozitie santier nr.2/2023	NR conform Dispozitie santier nr.3/2023	NC conform Dispozitie santier nr.3/2023	VALOARE NOUA CF.OFERTA	SITUATII DECONTATE 2023 - APRILIE 2024	REST DE REALIZAT	VALOARE REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT
3	Acostament betonat	4,075.10	4,075.10	5,793.98					5,793.98	5,793.98	0.00	0.00
4	Acostament piatra sparta	5,750.46							5,750.46	5,750.46	0.00	0.00
5	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / rigola betonata	14,728.99	14,728.99	19,412.91			4,067.47		15,345.44	15,345.44	0.00	0.00
	NC - Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat						4,788.07		4,788.07	4,788.07	0.00	0.00
6	Accese la proprietati / Accese betonate	22,684.89	22,684.89	17,903.42			11,740.65		6,162.77	6,162.77	0.00	0.00
7	Semnalizare rutiera si marcaje	4,497.41							4,497.41	4,497.41	0.00	4,524.71
8	Ridicare camine la cota	1,030.84							1,030.84	1,030.84	0.00	0.00
9	Drum - Siguranta circulatiei	54,579.73							54,579.73	54,579.73	0.00	0.00
	Total obiect IV	384,937.37	41,488.98	43,110.31	-	-	15,808.12	37,589.25	408,339.83	403,842.42	4,497.41	4,524.71
	Strada Biholesti											
1	Terasamente	132,599.42							132,599.42	132,599.42	40.00	0.00
2	Sistem rutier parte carosabila	978,608.04				141,385.10			1,119,993.14	1,119,993.14	0.00	0.00
3	Acostament betonat	58,085.49	58,085.49	83,365.55					83,365.55	83,365.55	0.00	0.00
4	Acostament piatra sparta	4,383.42							4,383.42	4,383.42	0.00	4,425.87
	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat	170,505.06	170,505.06	270,924.95					270,924.95	270,924.95	14,721.21	15,477.24
5	Rigola ranforsata L=155 ml	164,535.49			164,535.49				-	-	0.00	0.00
6	Podet tubular de beton Dn1000 L=6m	12,632.53			12,632.53				-	-	0.00	0.00
7	Podet tubular de beton Dn800 L=23m	21,755.59			21,755.59				-	-	0.00	0.00
8	Accese la proprietati / Accese betonate	441,725.11	441,725.11	271,535.15				17,064.85	347,283.42	347,283.42	0.00	0.00
9	Drum - Siguranta circulatiei	63,882.93						58,683.42	45,280.46	45,280.43	0.03	0.00
10	Drum - Siguranta circulatiei	62,258.34			18,602.47				62,258.34	62,258.34	0.00	0.00
11	Ziduri de sprujin	8,868.70							8,868.70	8,868.70	0.00	0.00
12	Semnalizare rutiera si marcaje	6,185.05							6,185.05	6,185.05	0.00	0.00
13	Ridicare camine la cota								11,175.31	11,175.31	0.00	0.00
	Podet tubular de beton Dn600 L=13.8 m								13,429.69	13,429.69	0.00	0.00
	Rigola carosabila tip R3 L=10 m								13,429.69	13,429.69	0.00	0.00
	Total obiect V	2,126,025.17	670,315.66	625,825.65	217,526.08	224,673.52	-	17,064.85	2,105,747.45	2,086,602.79	19,144.66	19,903.11
	Strada Soresfi											
1	Terasamente	134,152.70							134,152.70	134,152.70	0.00	0.00
2	Sistem rutier parte carosabila	1,007,453.05							1,007,453.05	1,007,453.05	0.00	0.00
3	Acostament betonat	62,163.60	62,163.60	89,218.87					89,218.87	89,218.87	0.00	0.00
	NC - Acostament betonat							3,015.35	3,015.35	3,015.35	0.00	0.00
	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat	167,028.94	167,028.94	265,338.87					265,338.87	265,338.87	0.01	0.00
4	NC - Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat							52,080.76	52,080.76	52,080.76	0.00	0.00
5	Podet tubular de beton Dn1000 L=7m	12,845.49					12,845.49		-	-	0.00	0.00
6	Podet tubular de beton Dn800 L=21.5m	21,139.84					21,139.84		-	-	0.00	0.00
7	Accese la proprietati / Accese betonate	275,555.35	275,555.35	183,012.70				76,093.56	183,012.70	183,012.70	0.00	0.00
	NC - Accese la proprietati / Accese betonate							76,093.56	76,093.56	76,093.56	0.00	0.00
8	Drum - Siguranta circulatiei	11,163.71							11,163.71	11,163.71	0.00	11,266.71
9	Semnalizare rutiera si marcaje	8,340.33							8,340.33	8,340.33	2,641.51	2,670.64


nr. crt.	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE CONFORM CONTRACT	NR conform Dispozitie santier nr. 1/2023	NC conform Dispozitie santier nr. 1/2023	NR conform Dispozitie santier nr. 2/2023	NC conform Dispozitie santier nr. 2/2023	NR conform Dispozitie santier nr. 3/2023	NC conform Dispozitie santier nr. 3/2023	VALOARE NOUA CF. OFERTA	SITUATII DECONTATE 2023 - APRILIE 2024	REST DE REALIZAT	VALOARE REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT
10	Ridicare camine la cota	4,948.04							4,948.04	4,948.04	0.00	0.00
	Total VI	1,704,791.05	504,747.89	537,570.44	-	-	33,985.33	131,189.67	1,834,817.94	1,821,012.71	13,805.23	13,937.35
II	DS 2074											
1	Terasamente	36,053.69							36,053.69		36,053.69	37,311.24
2	Sistem rutier parte carosabila	263,648.85							263,648.85		263,648.85	265,440.49
3	Acostament betonat	7,538.87	7,538.87	10,819.78					10,819.78		10,819.78	11,019.06
4	Acostament piatra sparta	2,969.84							2,969.84		2,969.84	2,998.51
5	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat	30,621.03	30,621.03	48,678.71					48,678.71		48,678.71	51,178.67
6	Rigola de acostament	6,587.18	6,587.18	7,475.50					7,475.50		7,475.50	7,611.83
7	Podet tubular de beton Dn800 L=15m	16,334.96							16,334.96		16,334.96	16,526.53
8	Podet tubular de beton Dn300	6,086.90							6,086.90		6,086.90	6,220.00
9	Camera de cadere 2.00x2.00 m - 1buc	5,288.51							5,288.51		5,288.51	5,454.93
10	Accese la proprietati / Accese betonate	30,628.66	30,628.66	19,892.68					19,892.68		19,892.68	20,421.30
11	Semnalizare rutiera si marcaje	4,314.99							4,314.99		4,314.99	4,343.71
12	Ridicare camine la cota	1,649.35							1,649.35		1,649.35	1,680.84
	Total VII	411,722.83	75,375.74	86,866.67	-	-	-	-	423,213.76	-	423,213.76	430,207.11
III	Strada Gajgarai tr-2											
1	Terasamente	29,433.28							29,433.28	29,433.28	0.00	0.00
2	Sistem rutier parte carosabila	224,282.60							224,282.60	168,910.27	55,372.33	55,632.67
3	Acostament betonat	13,038.19	13,038.19	18,712.99					18,712.99		18,712.99	19,057.63
4	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat	53,007.28	53,007.28	84,190.23					84,190.23		84,190.23	88,513.93
5	Podet tubular de beton Dn800 L=5m	7,572.11							7,572.11		7,572.11	7,702.75
6	Accese la proprietati / Accese betonate	100,630.34	100,630.34	49,731.71					49,731.71		49,731.71	51,053.26
7	Semnalizare rutiera si marcaje	2,069.43							2,069.43		2,069.43	2,085.72
8	Ridicare camine la cota	1,030.84							1,030.84		1,030.84	1,050.52
	Total VIII	431,064.07	166,675.81	152,634.93	-	-	-	-	417,023.19	198,343.55	218,679.64	225,096.48
IV	Strada Gajgarai											
1	Terasamente	97,365.05							97,365.05	62,568.14	34,796.91	35,998.59
2	Sistem rutier parte carosabila	874,219.89							874,219.89	874,219.89	0.00	0.00
3	Acostament piatra sparta	1,225.83							1,225.83		1,225.83	1,237.32
4	Dispozitive de scurgere si descarcare a apelor pluviale / sant betonat	166,018.66	166,018.66	263,742.85					263,742.85	73,081.07	190,661.78	200,453.47
5	Rigola betonata	10,527.90	10,527.90	13,866.11					13,866.11	13,866.11	0.00	0.00
6	NC - Rigola betonata								8,541.52	8,541.52	0.00	0.00
7	Podet tubular de beton Dn800 L=31m	27,721.04							27,721.04		27,721.04	28,007.80
8	Camera de cadere 2.00x2.00 m - 2buc	18,625.51							18,625.51	5,614.03	13,011.48	13,176.02
9	Accese la proprietati / Accese betonate	326,508.68	326,508.68	176,050.26					176,050.26	55,475.64	120,574.62	123,783.88
10	Semnalizare rutiera si marcaje	9,616.92							9,616.92		9,616.92	9,689.44
11	Ridicare camine la cota	2,886.36							2,886.36		2,886.36	2,941.47
12	Drum - Siguranta circulatiei	16,914.76							16,914.76		16,914.76	17,062.67

nr. t.	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE CONFORM CONTRACT	NR conform Dispozitie santier nr. 1/2023	NC conform Dispozitie santier nr. 1/2023	NR conform Dispozitie santier nr. 2/2023	NC conform Dispozitie santier nr. 2/2023	NR conform Dispozitie santier nr. 3/2023	NC conform Dispozitie santier nr. 3/2023	VALOARE NOUA CF. OFERTA	SITUATII DECONTATE 2023 - APRILIE 2024	REST DE REALIZAT	VALOARE REST DE EXECUTAT ACTUALIZAT
	NC - Acostament betonat								29,266.63	29,266.63	0.00	0.00
	Total obiect IX	1,565,187.45	503,055.24	453,659.22	-	-	-	37,808.15	1,553,599.58	1,136,189.88	417,409.70	432,350.66
	Organizare de santier											
1	Organizare de santier	17,608.35							17,608.35		17,608.35	18,249.32
	Total OS	17,608.35	-	-	-	-	-	-	17,608.35	-	17,608.35	18,249.32
	Total fara TVA	8,269,618.63	2,238,860.09	2,224,348.66	217,526.08	224,673.52	49,793.45	223,651.92	8,436,113.11	6,255,683.62	2,180,429.49	2,235,108.64
	TVA 19%	1,571,227.54	425,383.42	422,626.25	41,329.96	42,687.97	9,460.76	42,493.86	1,602,861.49	1,188,579.89	414,281.60	424,670.64
	Total inclusiv TVA	9,840,846.17	2,664,243.51	2,646,974.91	258,856.04	267,361.49	59,254.21	266,145.78	10,038,974.60	7,444,263.51	2,594,711.09	2,659,779.28

EXECUTANT

S.C. CONSTRUCTII DRUMURI SI LUCRARI DE ARTA S.R.L.
Pirvu Mihai Razvan

BENEFIC
UAT COMUNA



9.
dif 65,068,19
Z

