



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

E-mail: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal nr. 417



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

27. NOV. 2023

Nr. 29108

Nr.46.586/24.11.2023

NOTA FUNDAMENTARE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului

“Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș”,
finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Argeș derulează în perioada **08.04.2019-31.12.2023**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit **Contractului de finanțare nr.3560/13.12.2018**, Proiectul ” **Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș**”, Cod SMIS: 120687.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul creșterii calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 32 de persoane adulte dezinstanționate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Ciofrângenii, cu o capacitate de 40 de locuri. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.

Valoarea proiectului este de 5.692.288,73 lei cu TVA din care:

-**Valoare eligibilă 4.216.710,00 lei cu TVA**

-**Valoare neligibilă 1.475.518,73 lei cu TVA**

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de **31.12.2023** poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de 31.12.2024, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, **beneficiarul se obliga să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.**

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar, ADR Sud Muntenia, adresa nr.43824/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea Proiectului “Proiectul ” **Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș**” ca nefinalizat.

JUSTIFICARE

Stadiul implementării proiectului

1. Stadiul activităților prevăzute în contract la data 24.11.2023

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitate: Managementul proiectului		
Subactivitate: Coordonare, Monitorizare și Control		95%
Subactivitate: Raportare și Evaluare		95%

[Signature]

tehnica a proiectelor	directă	TVA inclus				2023	ctr.nr.41512/12.12.2019
Proiectare faza PAC și PTE și execuția lucrărilor	Procedură simplificată	4.002.287,14 lei TVA inclus	Iunie 2019	26.09.2019	26.09.2019	decembrie 2023	Finalizata - ctr.nr.30343/26.09.2019
Elaborare temă de proiectare	Achiziție directă	595.00 lei TVA inclus	04.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	30.06.2019	Finalizata - ctr.nr.17104/05.06.2019
Dotare cu echipamente și bunuri	Procedură simplificată	-	Iulie 2023	Septembrie 2023	decembrie 2023	31 decembrie 2023	Finalizată parțial: 7 loturi atribuite din 11* Durata executării contractelor se va prelunge în anul 2024
Dirigenție de șantier	Achiziție directă	30.000.00 lei TVA inclus	19.02.2020	06.03.2020	06.03.2020	pana la rec. finala	Finalizata Ctr.nr.7751/06.03.2020
Audit	Achiziție directă	9.997,00 lei	04.06.2019	05.06.2019	05.06.2019	pana la ramb. finala	Finalizata, ctr.nr.17060/05.06.2019,
Tipărire și creare site	Achiziție directă	19.595.14 lei TVA inclus	24.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	decembrie 2023	Finalizata, ctr.nr.16035/28.05.2019,

La această dată, stadiul fizic al execuției lucrărilor prevăzute a se executa, conform Contractului de lucrări nr. 30343/26.09.2019, este de 91% și stadiul valoric este de 82%.

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Buget proiect	Valoare buget proiect	Plăți proiect până în prezent	Valoare de plătit conf. contractelor încheiate	Valoare estimată contracte neatribuite (Dotări)	Total plăți până la 31.12.2023	Economii
Buget eligibil	4.216.710,00	3.816.803,81	399.906,19		4.216.710,00	
Buget neeligibil	1.475.518,73	160.366,16	1.315.152,57	39.716,25		
Total	5.692.228,76	3.977.169,97		39.716,25		

I. ACTIVITĂȚI NEFINALIZATE LA 31 DECEMBRIE 2023 ȘI CARE SE VOR FINALIZA ÎN ANUL 2024

1. **Recepția la terminarea lucrărilor** conform Contractului de lucrări nr. 30343/26.09.2019. Execuția lucrărilor se va finaliza conform Contractului de lucrări nr. 30343/26.09.2019, în data de 31.12.2023, urmând ca recepția la terminarea lucrărilor să se efectueze după realizarea bransamentelor la utilități, respectiv în anul 2024.

2. **Dotarea cu echipamente și bunuri**

Activitatea de dotare se derulează pe loturi, din care, până la acest moment au fost finalizate și atribuite 7 loturi, astfel:

- furnizare cazarmament - Contractul nr.41818/24.10.2023
- furnizare aparate electrice și de uz casnic - Contractul nr.41817/24.10.2023;
- furnizare articole IT și licențe de funcționare- Contractul nr.41819/24.10.2023
- furnizare echipamente medicale - Contractul nr.41820/24.10.2023 –
- furnizare pichet PSI și stigătoare- Contractul nr.41821/24.10.2023

Pentru două loturi se va relua procedura de achiziție până la data de 31.12.2023. Durata executării contractelor se va prelunge în anul 2024. Menționăm că cheltuielile aferente dotării cu

până la data de **10.12.2023**, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, precum și solicitarea depunerii Hotărârii Consiliului Județean Argeș de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului și a cheltuielilor estimate legate de aceasta.

supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Ciofrângenii Județul Argeș" până la 31 decembrie 2024 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Anexăm prezentei Note de fundamentare:

- Adresa nr.43824 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș" **ca nefinalizat**;
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.44421/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de **10.12.2023**, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii

Director General,
Tatiana EFTIME

Director general adjunct,
Adela GOGOĂȘE

Manager proiect
Badea Viorica

Consilier juridic,
Diana STANCIU

Responsabil financiar
Ancuța BADEA



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 47

Nr. 47673/05.12.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

05. DEC. 2023

Nr. 29899

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

În completarea Notelor de fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, derulate de către DGASPC Argeș, înregistrate cu numerele 46587/24.11.2023, 46586/24.11.2023, 46589/24.11.2023, 46588/24.11.2023, 46585/24.11.2023, vă transmitem atașat Situația privind cheltuielile efectuate în cadrul POR 2014-2020 până la data de 31.12.2023 precum și cele care se vor efectua în anul 2024.

Cu stimă,

Director General
Tatiana EFTIME

Director General Adjunct
Adela GOGOAȘE

INCERCA SA GASTA UN ALTORU / RF. 12. 2023

PROIECT	VALOARE TOTALĂ LEI, cu TVA	VALOARE CHELTUITĂ LA DATA 31.12.2023 LEI cu TVA	VALOARE 2024 CHELTUIELI NEELIGIBILE
1. "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Băilești, Județul Argeș"	6.152.556,42 lei cu TVA, din care:	6.152.556,42 lei cu TVA, din care:	0
	• 4.803.543,18 - ELIGIBIL	• 4.799.071,73 - ELIGIBIL	
2. „Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi”, Comuna Ciofângeni, Județul Argeș”	• 1.349.013,24 lei - NEELIGIBIL	• 717.923,74 - NEELIGIBIL	
	6.299.851,54, DIN CARE:	5.846.940,00 lei, din care:	0
3. "Complex de 4 locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Băseștii de jos, Județul Argeș”	• 4.824.332,81 - ELIGIBIL	• 4.824.332,81 - ELIGIBIL	0
	• 1.475.518,73 lei - NEELIGIBIL	• 1.214.701,27 - NEELIGIBIL	• 357.308,73
4. "Complex de Servicii Sociale, Mun. Cămpulung, Județul Argeș”	7.900.351,78 lei, DIN CARE:	6.706.040,83, din care:	0
	• 4.197.929,49 – ELIGIBIL	• 4.197.929,49 - ELIGIBIL	
5. "Complex de servicii sociale, Oras Costesti, judet Arges”	• 3.702.422,29 lei NEELIGIBIL	• 2.508.111,34- NEELIGIBIL	1.194.310,96, din care:
	7.752.126,07, DIN CARE:	3.980.801,24 lei, DIN CARE:	• 488.000
	6.068.058,64 lei - ELIGIBIL	• 5.598.058,64 - ELIGIBIL	→ <i>audiat</i> 31.12.2023
	1.345.346,47 - NEELIGIBIL	• 209.262,80 - NEELIGIBIL	• 831.250 ✓
	7.739.975,37 DIN CARE :	5.546.89,63, DIN CARE:	2024
	5.744.861,70- ELIGIBIL	• 5.744.861,70 - ELIGIBIL	
	1.995.113,67- NEELIGIBIL	• 948.208,22 - NEELIGIBIL	486.566,80

Manager Proiect
Viorica Badea

Responsabil Financiar
Anca Badea

Manager Proiect
Mirabela Dumitrache

Responsabil Financiar
Anca Șpanciu


Handwritten signature

Manager Proiect
Voicescu Liliana

Responsabil Financiar
Ana Sanda

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constante Pantazi Nr. 7A, Cătărăși Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-331.767
E-mail: office@adrmuntentia.ro Website: www.adrmuntentia.ro



ADR Sud Muntenia
Nr. 18172/08.11.2023

➊ Către: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA
COPILULUI ARGEȘ

➋ De la: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR

➌ Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare
prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru
proiectul "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi,
comuna Ciofrângenii, județul Argeș", cod SMIS 120687

Pagini:2

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui celor complementare.

SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntenia.ro Website: www.adrmuntenia.ro

ADR Sud Muntenia
Nr. 18172/08.11.2023

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progrese actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Direcția Organism Intermediar POR
Mariana VIȘAN

Avizat,
Liviu MUȘAT
Director general

Visan Mariana
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
OU = Organism Intermediar POR
09/11/2023 13:27:23 UTC+02

Șef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
09/11/2023 13:40:16 UTC+02

Piperea George
09/11/2023 13:20:00 UTC+02