



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 4117

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ



Nr. 46590/24.11.2023

27. NOV. 2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. 29106

Prin prezenta vă transmitem pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sau ordinare, după caz, a următoarelor documente:

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârșeștii de jos, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bălilești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cu stimă,

Director General

Tatiana EFTIME

Director General Adjunct

Adela GOGOĂȘE



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA
Telefon/Fax: 0248-271131
E-mail: dgpdcarges@yahoo.com
Operator de date cu caracter personal nr. 417



ROMANIA
JUDEȚUL ARGES
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES

27. NOV 2023

Nr. 46588/24.11.2023

NOTA FUNDAMENTARE

Nr. 29111

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului

“Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (D.G.A.S.P.C. Argeș), derulează în perioada **22.07.2020 - 31.12.2023**, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit Contractului de finanțare nr. 5843/02.09.2020, Proiectul *“Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș”*, cod SMIS: 130512.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii serviciilor sociale oferite de către D.G.A.S.P.C. Argeș, prin închiderea centrului de plasament de tip clasic din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Costesti și identificarea celor mai bune alternative, care să permită asigurarea bunăstării, dezvoltarea deplină și armonioasă a beneficiarilor de măsură de protecție.

Proiectul propune dezvoltarea unui număr de 2 case de tip familial, cu o capacitate de 12 locuri/casă, pentru 24 de beneficiari de măsură de protecție în centrul de plasament din cadrul C.S.C.D Costești și a unui centru de zi de recuperare, cu o capacitate de 50 de locuri, în orașul Costești județul Argeș.

Prin investițiile propuse, respectiv dezvoltarea în orașul Costești a unor servicii de dimensiuni mici de tip familial, proiectul contribuie la finalizarea procesului de închidere a centrelor de plasament de tip clasic.

Beneficiarii noilor servicii sociale vor fi 24 copii *cu măsură de protecție în cadrul C.S.C.D Costești și 26 de copii cu dizabilități care trăiesc în familie, în comunitate (Orașul Costești și zonele limitrofe).*

Valoarea proiectului este de 7.739.975,37 lei, cu TVA din care:

- Valoare eligibilă 5.744.861,70 lei cu TVA;
- Valoare neligibilă 1.995.113,67 lei cu TVA.

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de **31.12.2023** poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de **31.12.2024**, cu condiția ca, în scopul

realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar ADR Sud Muntenia, adresa nr.43826/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș" ca nefinalizat.

IV. Stadiul implementării proiectului

IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract¹

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	
	Complet	Parțial %
Activitate 3: Managementul proiectului		
Subactiv 3.1 - Coordonare, Monitorizare și Control		85%
Subactiv. 3.2 Raportare și Evaluare		85%
Activitate 4: Consultanță în atribuirea contractului de proiectare și de execuție lucrări		
Subactiv 4.1- Achiziția serviciilor de consultanță în atribuirea contractelor de proiectare și de execuție	100%	
Subactiv 4.2- Prestarea serviciilor de consultanță în atribuirea contractelor de proiectare și de execuție	100 %	
Activitate 5: Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor și executarea lucrărilor		
Subactiv 5.1 - Pregătirea achiziției servicii de proiectare PTE, PAC și execuție lucrare și încheierea contractului	100 %	
Subactiv 5.2 - Prestarea serviciilor de proiectare PTE PAC, execuția lucrărilor și recepția acestora		85%
Subactiv. 5.3 - Pregătirea achiziției serviciilor de verificare tehnică a proiectelor și execuția contractelor		85%
Subactiv. 5.4 - Obținerea avizelor/autorizațiilor		85%
Activitate 6: Dirigenția de șantier		
Subactiv 6.1 - Pregătirea achiziției servicii de dirigenție de șantier și încheierea contractului	100%	
Subactiv. 6.2 - Prestarea serviciilor de dirigenție de șantier		70%
Activitate 7: Dotarea cu echipamente și bunuri		
Subactiv 7.1 -Pregătirea achiziției de furnizare de echipamente și bunuri și încheierea contractului.		10%
Subactiv. 7.2 Furnizarea bunurilor și echipamentelor		0%

¹ activitățile descrise vor fi cele de după intrarea în vigoare a contractului de finanțare

Activitate 8: Auditul financiar al proiectului		
Subactiv. 8.1 Pregătirea achiziției servicii de audit financiar și încheierea contractului	100%	
Subactiv. 8.2 - Prestarea serviciilor de audit financiar.		66%
Activitate 9: Informarea și publicitatea proiectului		
Subactiv 9.1 - Elaborarea materialelor de promovare		70%
Subactiv. 9.2 - Pregătirea achiziției de servicii publicitate (tipărire și creare site) și încheierea contractului.	100%	
Subactiv. 9.3 - Prestarea serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire și creare site)		60%

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții²

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziată (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
servicii - SF	Achiziție directă	51.170,00	51.170,00 cu TVA	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019	23.05.2019- până la data încheierii contractului de proiectare faza PAC și PTE aferent obiectivului de investiție.	Finalizată- 15470/23.05.2019 SC OPM NEW EXCLUSIVE GROUP S.R.L
servicii de consultanță achiziții proiectare și execuție	Achiziție directă	35.700,00	24.900,00 (neplatitor de TVA)	16.10.2020	19.10.2020	19.10.2020 (DA26597092)	19.10.2020- până la data atribuirii contractului aferent procedurii de achiziție servicii de proiectare PTE, PAC și execuție lucrare și încheierea contractului	Finalizată- 34537/19.10.2020 SC ACQ EXPERT S.R.L
servicii-	Achiziție	11.900,00	4.819,50 cu	03.08.2021	August	09.08.2021	09.08.2021-	Finalizată-

² Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului

[Signature]

Verificare tehnica a proiectelor	directă		TVA		2021	(DA28503668)	produce efecte pe toată perioada de implementare a proiectului și se termină după semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor respectiv 31.10.2022	27226/66/09.08.2021 S.C MEGAN CONSULTING PROIECT S.R.L
Achiziție servicii de audit	Achiziție directă	33.915,00	13.982,50 cu TVA	16.02.2021	Februarie 2021	16.02.2021 (DA27381158)	16.02.2021-până la data	Finalizată- 5681/7/16.02.2021 TVG TAX AUDIT SRL
Achiziție servicii de dirigentie pe santier	Achiziție directă	59.500,00	45.000,00 (neplatitor de TVA)	30.12.2021	Ianuarie 2022	30.12.2021	30.12.2021-se va desfasura pe toata perioada de executie a lucrarilor precum si pe toata perioada de garantie acordata lucrarilor	Finalizata- 45220/24/30.12.2021 SC TARGET INVEST CONSTRUCT 33 SRL
Achiziție lotari	Procedura simplificata	982,089.78			Aprilie 2023			Intarziata
Achiziție servicii tipărire și crearea site	Achiziție directă	20.000,00	19.263,19 cu TVA	14.10.2020	14.10.2020	14.10.2020 (DA26573627)	24 luni- 31.10.2022	Finalizata- 34092/14.10.2020 SC JURNAL C&G SRL
Lucrari referente obiectivului de investitie	Procedura simplificata	5,204,573.80	4,462,500.00 cu TVA	12.01.2021	22.06.2021	22.06.2021 Anunt de participare simplificat	17 luni de la data inceperii executării contractului	Finalizată- 21076/22.06.2021 Asocierea S.C. CONSTRUCT EC COMPANY 2000 S.R.L (Lider de Asociere - Asociat 1)- S.C LICA & CO (Asociat 2) - S.C TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG S.R.L (Asociat 3)
Extindere rețeaua gaze	Achiziție directă	17,850.00			Martie 2023			Intarziata
Cheltuieli diverse și neprevăzute	Lucrări	186,699.72			Septembrie 2021			In grafic

*In cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

[Signature]

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Buget proiect	Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 27.11.2023	Valoare de plătit conf. contractelor încheiate la data de 14.11.2023	Total plăți până la 31.12.2023
Buget eligibil	5.744.861,70	5.071.669,59	0	673.192,11
Buget neeligibil	1.995.113,67	474.920,04	0	1.520.193,63
Total	7.739.975,37	5.546.589,63	0	2.193.385,74

I ACTIVITĂȚI NEFINALIZATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2023 ȘI CARE SE VOR FINALIZA ÎN PERIOADA ÎN ANUL 2024

1. Proiectare și execuție rețea exterioară de gaze. Valoarea acestei achiziții, în bugetul proiectului este neeligibilă
2. Recepția la terminarea lucrărilor conform Contractului de lucrări nr 21076/22.06.2021. Execuția lucrărilor se va finaliza conform Contractului de lucrări nr. 21076/22.06.2021 în data de 31.12.2023, urmând ca recepția la terminarea lucrărilor să se efectueze după realizarea bransamentelor la utilități, respectiv în anul 2024.
3. Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului și organizarea seminarului de închidere a proiectului. Activitatea de diseminare nu a fost bugetată în cadrul bugetului proiectului și nu necesită cheltuieli.

II Activități care se vor derula pentru atingerea indicatorilor de proiect rezultatelor, obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 24 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 50 beneficiari (copii cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă dotată pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

1. Aprobarea prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a modificării/completării patrimoniului UAT Argeș prin introducerea în patrimoniu a celor 3 imobile construite în cadrul proiectului „Complex de Servicii Sociale Costești, județul Argeș”.
2. Înființarea prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a serviciilor sociale pentru care a fost realizată infrastructura, inclusiv statul de funcții pentru fiecare serviciu social nou înființat.

De menționat este faptul că, potrivit prevederilor art 17, alin 7 din Legea 269/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung posturi noi pot fi înființate numai începând cu data de 1 iulie 2024

3. **Obținerea autorizațiilor de funcționare:** Autorizația de funcționare pentru securitate la incendiu,
Autorizația DSP;

4. **Asigurarea personalului de îngrijire și asistență** necesar funcționării serviciilor sociale prin redistribuire din cadrul C.S.C.D Costești/recrutare;

5. **Obținerea licențelor de funcționare;**

După înființarea noilor servicii sociale, obținerea autorizațiilor de funcționare și angajarea personalului se va depune dosarul pentru licențierea serviciilor nou create, conform legislației în vigoare.

6. **Evaluarea/reevaluarea și transferul beneficiarilor din cadrul C.S.C.D Costești în noile servicii de tip case de tip familial, respectiv identificarea și admiterea beneficiarilor serviciului de tip centru de zi.**

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2024, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 5843/02.09.2020, care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/30.10.2023, conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate

până la data de 31.12.2023 poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de 31.12.2024, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.

- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș" ca nefinalizat;
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de 10.12.2023, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, precum și solicitarea depunerii Hotărârii Consiliului Județean Argeș de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului și a cheltuielilor estimate legate de aceasta.

supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș, până la 31 decembrie 2024 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului,

Anexăm prezentei Note de fundamentare:

- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș" ca nefinalizat;
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la DGASPC Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de 10.12.2023, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii

Director General,
Tatiana EFTIME

Director general adjunct,
Adela GOGOĂȘE

Asistent manager,
Mirabela Dumitrache

Responsabil financiar
Ana SANDA

Consilier juridic,
Diana SÂNCIUI



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

Email: dgpdcarges@yahoo.com

Operator de date cu caracter personal: 47

Nr. 47673/05.12.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ



05. DEC. 2023

CĂTRE,
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Nr. 29899

În completarea Notelor de fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, derulate de către DGASPC Argeș, înregistrate cu numerele 46587/24.11.2023, 46586/24.11.2023, 46589/24.11.2023, 46588/24.11.2023, 46585/24.11.2023, vă transmitem atașat Situația privind cheltuielile efectuate în cadrul POR 2014-2020 până la data de 31.12.2023 precum și cele care se vor efectua în anul 2024.

Cu stimă,

Director General
Tatiana EFTIME

Director General Adjunct
Adela GOGOĂȘE

Thexa la adresa nr 47673 / nr. 12.2023

PROIECT	VALOARE TOTALĂ LEI, cu TVA	VALOARE CHELTUITĂ LA DATA 31.12.2023 LEI cu TVA	VALOARE 2024 CHELTUIELI NEELIGIBILE
1. "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Balilești, Județul Argeș"	6.152.556,42 lei cu TVA, din care:	6.152.556,42 lei cu TVA, din care:	0
	• 4.803.543,18 - ELIGIBIL	• 4.799.071,73 - ELIGIBIL	
	• 1.349.013,24 lei - NEELIGIBIL	• 717.923,74 - NEELIGIBIL	
2. "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi", Comuna Ciofângeni, Județul Argeș"	6.299.851,54, DIN CARE:	5.846.940,00 lei, din care:	0
	• 4.824.332,81 - ELIGIBIL	• 4.824.332,81 - ELIGIBIL	
	• 1.475.518,73 lei - NEELIGIBIL	• 1.214.701,27 - NEELIGIBIL	• 357.308,73
3. "Complex de 4 locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, Satul Bărasești de jos, Județul Argeș"	7.900.351,78 lei, DIN CARE:	6.706.040,83, din care:	0
	• 4.197.929,49 - ELIGIBIL	• 4.197.929,49 - ELIGIBIL	
	• 3.702.422,29 lei NEELIGIBIL	• 2.508.111,34 - NEELIGIBIL	1.194.310,96, din care
4. "Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș"	7.752.126,07, DIN CARE:	3.980.801,24 lei, DIN CARE:	• 488.000
	6.068.058,64 lei - ELIGIBIL	• 5.598.058,64 - ELIGIBIL	→ <i>auditing</i>
	1.345.346,47 - NEELIGIBIL	• 209.262,80 - NEELIGIBIL	• 831.250 ✓
5. "Complex de servicii sociale, Oras Costesti, judet Arges"	7.739.975,37 DIN CARE:	5.546.89,63, DIN CARE:	204
	5.744.861,70- ELIGIBIL	• 5.744.861,70 - ELIGIBIL	0
	1.995.113,67- NEELIGIBIL	• 948.208,22 - NEELIGIBIL	486.566,80

Manager Proiect
Viorica Badea

Responsabil Financiar
Anca Paddea

Manager Proiect
Mirabela Dumitrache

Responsabil Financiar
Anca Stanciu

Manager Proiect
Voicescu Liliana

Responsabil Financiar
Ana Sanda

M. Dumitroache



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărăși - Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708
E-mail: office@adrmuntentia.ro - Website: www.adrmuntentia.ro

ROMÂNIA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGEȘ
10. NOV. 2023
4486
Nr.

ADR Sud Muntenia
Nr. 18172/08.11.2023

- Către: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGEȘ
- De la: ADR Sud Muntenia
Directia Organism Intermediar POR
- Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Complex de Servicii Sociale, Orașul Costești, jud. Argeș", cod SMIS 130512

Pagini:2

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de catre AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instructiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pasi pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Călărași · Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 · Fax: 0242-313.167
E-mail: office@adrmuntentia.ro · Website: www.adrmuntentia.ro

ADR Sud Muntenia

Nr. 18172/08.11.2023

- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR
Mariana VIȘAN

Avizat,
Liviu MUȘAT
Director general

Visan Mariana
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
OU = Organism Intermediar POR
09/11/2023 13:27:16 UTC+02

Șef serviciu monitorizare proiecte POR
George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel
O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA
09/11/2023 13:40:09 UTC+02

Piperea George
09/11/2023 13:19:53 UTC+02