



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, CĂMĂRAȘI • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708
E-mail: office@admuntentia.ro • Website: www.adrmuntentia.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGHEȘ
COMUNA CĂMĂRAȘI • JUDEȚUL ARGHEȘ

23. NOV. 2023

Nr. ADR SM 19332/22.11.2023

● Către: PARTENERIAT între UAT Județul Argeș și Ministerul Culturii

Nr.

88780

● De la: ADR Sud-Muntenia
Direcția Organism Intermediar POR

● Ref: Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer-Cumpăna"- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural", cod SMIS 116332

Pagini:2

Urgent Spre informare Spre comentarii Rugăm răspundeți Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informam asupra emiterii de către AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerea indicatorilor, rezultatelor și



SUD MUNTENIA
Agenția pentru Dezvoltare Regională



Adresa: Str. Munteniei Nr. 7A, Călărași • Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 • Fax: 0242-313.167

E-mail: office@adrmuntenia.ro • Website: www.adrmuntenia.ro

obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.

- Ultima adresă către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociației unice/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMIS 2014+ până la data de 10.12.2023. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Direcția Organism Intermediar POR

Mariana VIȘAN VISAN MARIANA

Digitally signed by VISAN
MARIANA
Date: 2023.11.22 18:15:14 +0200

Avizat,

Liviu MUȘAT

Director general

MUSAT LIVIU
GABRIEL

Digitally signed by MUSAT
LIVIU
Date: 2023.11.22 18:15:14 +0200

Șef serviciu monitorizare proiecte POR

George PIPEREA

PIPEREA
GEORGE

Semnat digital
de PIPEREA
GEORGE
Date: 2023.11.22
17:30:17 +0200



JUDEȚUL ARGHEȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Pitești, Piața Vână Mărie Nr. 1, Cod poștal: 110053
Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.230.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr. 37708



ISO 9001

LL-C (Certification)



ROMÂNIA

JUDEȚUL ARGHEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

17. NOV. 2023

Nr. 22282

CĂTRE: AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-MUNTENIA - ORGANISM
INTERMEDIAR POR 2014-2020

ÎN ATENȚIA: domnului director LIVIU MUȘAT

REFERITOR: proiect "RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER -
CUMPĂNA”- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL”, cod SMIS 116332

Urmare a răspunsului dvs. la solicitarea de încadrare a proiectului "RESTAURAREA
GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA”- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL” în categoria proiectelor etapizate, înregistrată
la Consiliul Județean Argeș sub nr. 28.217/17.11.2023, vă transmitem următoarele:

- Având în vedere analiza progresului fizic aferent lucrărilor de execuție,
înregistrat în luna noiembrie, care este 85%, am transmis Ministerului
Investițiilor și Proiectelor Europene adresa nr. 28.267/17.11.2023 prin care
solicităm revizuirea situației proiectului și includerea în lista proiectelor
nefinalizate.

Cu deosebită stimă și considerație,

PRESEDINTE,
ION MINZINA

Director executiv,
Sorin IVAȘCU

Manager proiect,
Dragoș MĂNDESCU



S.C. EURAS S.R.L.

Satu Mare, B-dul Sănătății, bl. K7/3, SM, RO 440182
Email: euras.romania@yahoo.com, www.euras-sm.ro
Tel. 0771375614, fax: 0361804165, mobil: 0744533821
ROMANIA
CUI: RO6661206 J30/1978/1994



JUDETUL ARGES
CONSILIUL JUDETEAN ARGES

05. DEC. 2023

Nr. GAG 255 / 05.12.2023

CATRE: JUDETUL ARGES

Nr. 29847

Adresa corespondenta: Strada: Piata Vasile Milea, nr. 1, Judet: Arges Cod fiscal: 4229512 Cod postal: 110053 Cod NUTS: RO311 Arges Localitate: Pitesti Tara: Romania mania E-mail: strategii@cjarges.ro Telefon: +40 248220075 Fax: +40 248220075 Adresa Internet (URL): www.cjarges.ro

REFERITOR: Contract de lucrari nr. 23700/790/09.12.2021, avand ca obiect executia de lucrari pentru obiectivul: "RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ "RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA" - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

Va comunicam ca valoarea Situatie de lucrari aferente lunii noiembrie este de 346.066,10 lei + TVA. Estimam pentru luna decembrie o valoare a lucrarilor de 2.476.427,28 lei + TVA, urmand ca pentru anul 2024 sa se reporteze lucrari contractate in suma de 764.580,08 lei + TVA.

Anexam CENTRALIZATORUL FINANCAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI - PREVIZIONAT pentru decembrie 2023, continand si restul de executat previzionat pentru anul 2024.

Cu respect,

Reprezentant
Ing. LUNGESCU MARIUS