

RAPORT
referitor la stadiul realizării măsurilor din
“Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024”
pentru anul 2023

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile.

Măsurile conținute de plan urmăresc obiectivele din:

Sectorul Energie – Eficientizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin: reabilitare termică clădiri, modernizare instalații de încălzire, eficientizarea rețelelor de iluminat.

Sector Transport - Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri, creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale, îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcuri pentru biciclete, înnoirea parcului auto cu durată de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil

Sector Industrie: Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii/ imisii și încadrarea în prevederile legislative, eficientizare consum gaze naturale în instalații medii de ardere; Monitorizarea calității aerului în județul Argeș prin 7 stații automate de calitate aerului amplasate în următoarele zone: Pitești Nicolae Bălcescu - stație de trafic, Victoriei – stație fond urban, Radu Negru – Călinești - stație de fond suburban, Budeasa – stație fond suburban, Oarja - stație industrială, Câmpulung - stație industrială, Curtea de Argeș - stație fond urban. Indicatorii monitorizați în stațiile automate de calitate aerului sunt: monoxid de carbon(CO), dioxid de azot (NO₂), dioxid de sulf (SO₂), ozon (O₃), benzen, toluen, etilbenzen, xileni, pulberi în suspensie fracțiunea PM₁₀ și PM_{2,5}; metale din pulberi în suspensie (plumb, nichel, cadmiu și arsen);

Alte Surse: Întreținerea spațiilor verzi și consolidare terenuri degradate, campanii de prevenire și sancționare

Efecte așteptate pentru anul de proiecție 2024 prin implementarea măsurilor și acțiunilor sunt: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de combustibili și reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile, reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității și creșterea accesibilității, reducerea valorilor de emisii/ imisii; respectarea obligațiilor stabilite prin actele de reglementare, pentru toți factorii de mediu: aer, apă, sol, subsol și ape subterane, cât și verificarea respectării dispozițiilor legale în domeniul deșeurilor; corelarea legislației specifice în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții cu legislația de mediu, cu legislația privind sănătatea populației, reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor de spații verzi.

La data raportării, din totalul de 276 măsuri propuse pentru implementare în perioada de planificare 2020-2024 au fost realizate integral 208 măsuri, restul se află în diferite stadii de implementare, urmând a fi implementate până la sfârșitul perioadei de planificare iar 9 măsuri sunt nedemarate. Nu sunt măsuri nerealizate cu termen scadent depășit.

Stadiul implementării măsurilor la nivelul anului 2023, incluse în ”Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Argeș 2020-2024”, de la aprobarea planului prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 140 din 27.05.2020, este următorul:

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR ENERGIE – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri administrație)				
E1	Eficiențizare energetică și reducerea consumului de combustibili prin reabilitare termică clădiri și modernizare instalații de încălzire			
E1-1	JUDEȚUL ARGES	Președintele Consiliului Județean Argeș		
	Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești;		2020-2024	Contractul de finanțare nr. 4135/08.04.2019 a fost prelungit prin act adițional, semnat și aprobat de către A.D.R. Sud Muntenia. Contract de proiectare, asistența tehnică, execuția de lucrări și dotarea au fost încheiate. Măsura în implementare, stadiu realizare 90%
	- Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești;		2020-2024	Realizată 2023 PVRTL nr.31154/15.12.2023
	Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet		2020- 2021	Realizată- executie lucrari incheiata prin Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.495/07.01.2022
	Creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ, situat în Pitești, Piața Vasile Milea nr.1, jud. Argeș;		2020-2024	Realizată PVRTL nr. 1377/16.01.2024
	- Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești		2020-2024	Măsură în implementare Contractul de finanțare a fost prelungit prin act adițional, semnat și aprobat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. A fost predat D.A.L.I. actualizat, au fost depuse la M.D.L.P.A. documentele necesare în vederea suplimentării sumei alocate de la bugetul de stat
E1-2	UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDEȚUL ARGES)			
	Lucrări de reabilitare și modernizare sediu primărie în comuna Albestii de Argeș	Primarul comunei Albestii de Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Lucrări de reparații acoperiș Școala Gimnazială Albestii - Pamanteni		2020-2023	Realizată 2020
	Renovare, reabilitare și modernizare Școala Sanda Movila, comuna Albota (PNDL II)	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată 2020
	Proiect eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictura Biserica și Paraclis, reparații curente, amenajări exterioare la Manastirea Aninoasa (POR Axa 5.1)		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Școala veche Brosteni, comuna Aninoasa	Primarul comunei Aninoasa	2020-2024	0%
	Consolidare, modernizare, renovare și dotare Camin Cultural sat Aninoasa (FEADR)		2020-2024	Lucrare demarată, în execuție, stadiu realizare 50%
	Construcția și dotarea grădiniței din satul Slanic, comuna Aninoasa (FEADR)		2020-2024	Lucrare demarată, în execuție, stadiu realizare 98%
	Reabilitare dispensar sat Arefu, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2023	Realizată 2020
	Reparații școli+ Imprejmuiiri: Modernizare Școala Gimnazială Gheorghe Badescu		2020-2024	Sumele au fost insuficiente, reparându-se anumite segmente ale clădirii. Mai sunt necesare reparații care să ducă la eficiențizare energetică
Reparații școli + Imprejmuiiri:	2020-2024		Sumele au fost insuficiente, reparându-se anumite	

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Modernizare Scoala Gimnaziala George Stephanescu			segmente ale clădirii. Mai sunt necesare reparații care să ducă la eficientizare energetică și deasemenea mai sunt necesare lucrări, care țin și de eficientizare, legate de autorizația de incendiu.
	Refacere acoperis, sarpanta si instalare termosistem la Scoala Gimnaziala Balilesti, comuna Balilesti	Primarul comunei Balilesti	2020-2024	Investitie in derulare, stadiul fizic 80%
	Reabilitare dispensar in satul Poienita, comuna Balilesti		2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de inlocuire invelitoare si reabilitarea energetica a anvelopei la Scoala Gimnaziala nr.1 Barla, comuna Barla	Primarul comunei Barla	2020-2024	Procedură demarată, s-a finalizat documentația tehnică (PT)
	Modernizare, renovare si dotare camin cultural in sat Mozaceni Vale, comuna Barla (AFIR)		2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare/reabilitare Cămin Beleți, comuna Beleți-Negrești	Primarul comunei Beleți-Negrești	2020-2024	A fost întocmită documentația pentru depunerea de proiect în cadrul Administrației Fondului pentru Mediu
	Reabilitare dispensar comunal si dotare cu geamuri termopan, comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si dotare camin cultural, sat Boteni, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2024	S-a predat amplasamentul către executant din anul 2023
	Izolatie exterioara Scoala Petre Tuttea Boteni, comuna Boteni		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Scoala Galesu, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată 2020
	Executie reabilitare, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 BUGHEA DE SUS	Primarul comunei Bughea de Sus	2020-2024	Realizată. Proces verbal la terminarea lucrărilor nr. 4765/30.08.2023
	Executie reabilitare, modernizare si dotare camin cultural Bughea de Sus		2020-2024	În curs de proiectare
	Reabilitare baza sportiva si construire vestiare (AFIR) comuna Caldararu	Primarul comunei Caldararu	2020-2023	Realizată 2022
	Grădinița program normal 3 salii grupa, sat Rincaciov , comuna Calinesti (MEN-UMPMRSU)	Primarul comunei Calinesti	2020-2023	Realizată 2021
	Izolare termica Scoala Ciresu, comuna Catesca	Primarul comunei Cateasca	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare termica si reparatii interioare la Scoala Gimnaziala Nicolae Velea, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2024	Procedura demarata, a fost aprobata cererea de finantare la MDLPA –cod SMIS 139967, Axa prioritaă 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, prioritatea de investiții, investitie aflata in procedura de licitatie publica
	Amenajare spatii sociale la punctul Pretura, comuna Cepari		2020-2024	Nedemarată, obiectivul este prevăzut în Strategia de Dezvoltare Locală
	Modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1 Cetateni, punctul Cetateni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2023	Realizată 2021
	Construire gradinița program normal doua Sali de grupa in comuna Cetateni, sat Cetateni (POR)		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare și dotare școală Nicoleşti, sat Mioarele, comuna Cicănești (PNDL II)	Primarul comunei Cicanesti	2020-2023	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Gradinita si amenajari exterioare, comuna Ciofrangeni (PNDL II)	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare scoala si centrala termica, inclusiv grupuri sanitare in interior, Scoala Naum Ramniceanu, sat Corbi, comuna Corbi	Primarul comunei Corbi	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare scoala si centrala termica Scoala sat Corbsori, comuna Corbi		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si dotare Dispensar uman Corbi, comuna Corbi		2020-2023	Realizată 2020
	Reparatie capitala sediu Primarie, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată 2020
	Construire dispensar uman în comuna Cuca (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de anvelopare termica si inlocuire invelitoare la Scoala cu clasele I-IV, sat Davidesti, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Camin Cultural comuna Darmanesti	Primarul comunei Darmanesti	2020-2024	Realizată 2023
	Reabilitare scoala comuna Dobresti sat Furesti	Primarul comunei Dobresti	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+IE, comuna Domnesti (FEDR)	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Realizată 2022
	Consolidare sediu Primarie Godeni Corp C1, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2024	Realizată 2023
	Reabilitare local primarie veche comuna Godeni		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Gradinita cu program normal, comuna Harsesti (POR)	Primarul comunei Harsesti	2020-2023	Realizată 2021
	Consolidare și reabilitare Școală Gimnazială nr. 1-Corp B HARTIESTI din satul Hartiesti, comuna Hartiesti (PNDL II)	Primarul comunei Hartiesti	2020-2023	Realizată 2021
	Lucrari de reparatii, intretinere si investitii la Scoala Primara Lucieni, comuna Hartiesti		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare camin cultural, sat Padureti, comuna Lunca Corbului (FEADR)	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2024	Semnare contract lucrări, stadiu 10%
	Reabilitare Scoala Primara Malureni	Primarul comunei Malureni	2020-2023	Realizată 2020
	Construcție acoperis Scoala Gimnaziala Petre Tudose, comuna Malureni		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Scoala Argeselu din comuna Maracineni	Primarul comunei Maracineni	2020-2024	Proiect in derulare, finantat prin PNRR, Componenta C10-Fondul Locativ
	Reabilitare Liceu Tehnologic comuna Maracineni		2020-2024	Proiect in derulare, finantat prin AFM Programul privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice
	Invelitoare la Scoala Gimnaziala Merisani, comuna Merisani	Primarul comunei Merisani	2020-2023	Realizată 2020
	Gradinita cu 2 grupe cu program normal, sat Merisani, comuna Merisani		2020-2023	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Modernizare si dotare camin cultural Micesti, comuna Micesti, sat Micesti"	Primarul comunei Micesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare dispensar uman, sat Stroesti, comuna Musatesti	Primarul comunei Musatesti	2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare Scoala cu clasele I-VIII Barlogu, comuna Negrasi	Primarul comunei Negrasi	2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare Scoala cu clasele I-IV Barlogu comuna Negrasi		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Toma Arnautoiu-Corp A si Corp B, comuna Nucsoara	Primarul comunei Nucsoara	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Scoala Gimnaziala Constantin Radulescu Codin corp A, comuna Priboieni	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare primarie veche comuna Priboieni		2020-2024	Nedemarată
	Modernizare, consolidare si extindere Scoala cu clasele I-VIII Tigveni - Grupuri sanitare, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2023	Realizată 2021
	Dispensar uman in satul Furduesti, comuna Ratesti		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare Camin Cultural in comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2024	S-a finalizat întocmirea documentațiilor: Servicii de proiectare-întocmire documentație expertiză tehnică, respectiv, DALI/Arhitectură/Rezistență/Instalații/Studiu geotehnic c
	Reabilitare fost local Primarie Bucov pentru locuinta sociala, comuna Râca		2020-2024	Nedemarată
	Grădinita cu 3 grupe, comuna Rociu (PNDL II)	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată 2020
	Termosistem Liceul Victor Slavescu, comuna Rucar	Primarul comunei Rucar	2020-2023	Realizată 2020
	Reparatii capitale la Scoala Primara nr. 1, Rudeni, sat Rudeni, comuna Șuici	Primarul comunei Șuici	2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare si modernizare Dispensar uman Salatrucu, comuna Salatrucu	Primarul comunei Salatrucu	2020-2024	Investiție/documentație în curs de evaluare C.N.I.
	Reabilitare cladire dispensar veterinar, comuna Salatrucu		2020-2024	Realizată 2023
	Investitii de renovare, modernizare si dotare asezaminte culturale - Camin Cultural, sat Banaresti, comuna Sapata (AFIR)	Primarul comunei Sapata	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare Camin Cultural Schitu Golesti, sat Schitu Golesti (PNDR)	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si modernizare Scoala "Marin Braniste" din satul Suseni, comuna Suseni (PNDL II)	Primarul comunei Suseni	2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare si asigurare utilitati la Scoala Primara "Ioan Rizescu" Cersani, comuna Suseni		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni, comuna Stalpeni (AFIR)	Primarul comunei Stalpeni	2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare camin cultural, comuna Teiu	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Reabilitare scoala cu clasele V-VIII sat Barsestii de Jos (PNDL II), comuna Tigveni	Primarul comuna Tigveni	2020-2023	Realizată 2020
	Lucrari de executie reabilitare camin cultural Vernesti, comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată 2020
	Izolatie termica sediu primarie si anexe, comuna Valea Danului		2020-2024	Investiția se află în execuție – stadiu fizic 7%
	Modernizare dispensar medical uman - centrala termica si izolatie termica exterioara, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2024	Nerealizat
	Modernizare Gradinita cu program prelungit, comuna Vlădești		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare Dispensar Vedea, comuna vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Realizată 2022
E1-3	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată 2021
E1-4	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Armand Calinescu	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de lucrări în derulare. Stadiu fizic 99 %.
	Extindere si reabilitare imobil scoala gimnaziala Mircea cel Batran		2020-2024	Renunțare la realizarea obiectivului de investiții
	Reabilitare termică clădire grădiniță - Grădinița cu program prelungit Castelul Fermecat		2020 – 2023	Realizată 2021
	Modernizare grădinița ”Căsuța poveștilor” , Corp A;		2020 – 2023	Realizată 2021
	Reabilitare și modernizare cămin școlar –Colegiul ”Maria Teiuleanu;		2020 – 2020	Realizată 2020
	Reabilitarea și modernizarea Grădiniței cu program prelungit “PrimiiPași		2020 – 2023	Realizată 2021
E1- 5	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020- 2024	Investiție în curs de execuție cu un stadiu fizic realizat de 98%, termen finalizare contract lucrări 28.02.2024
E1-6	ORAȘUL MIOVENI Reabilitare termică a clădirilor: școală – clădire principală P+2, atelier școlar – P, sală de sport – P, ce aparțin Liceului Tehnologic Construcții Mașini Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2022	Realizată 2020
E2	Reducerea emisiilor de poluanți rezultați din procesele de ardere combustibili fosili prin dezvoltarea sistemelor bazate pe surse de energie regenerabile			
E2-1	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI Modernizare, montare sistem panouri solare și eficientizarea energetică a Bazinului Olimpic din Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Realizată 2023
E2-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Eficientizare energetică a clădirilor rezidențiale aflate in zona Calea București, din Orașul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2023	Realizată 2021
E3	Eficientizarea rețelelor de iluminat			
E3-1	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES(COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Iluminatul public, U.A.T. comuna Băbana	Primarul comunei Băbana	2020-2023	Realizată 2021

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Modernizare iluminat public in comuna Berevoesti	Primarul comunei Berevoesti	2020-2023	Realizată 2020
	Extindere iluminat public punte aeriana "Pislaru" Ungureni, comuna Berevoesti		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiența energetică ridicată prin tehnologii noi - LED in comuna Boteni (FEADR)	Primarul comunei Boteni	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare iluminat stradal, comuna Căldăraru	Primarul comunei Căldăraru	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare iluminat public si statii panouri fotovoltaice, comuna Cepari	Primarul comunei Cepari	2020-2024	Documentatie inaintata la AFM, cerere aflata in evaluare
	Reabilitarea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public cu reducerea consumului de energie, comuna Ciofrangeni	Primarul comunei Ciofrangeni	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare retea iluminat stradal, comuna Dobrești	Primarul comunei Dobrești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare retea de iluminat public prin montare de aparate, comuna Godeni	Primarul comunei Godeni	2020-2023	Realizată 2020
	Iluminat public sat Nucșoara, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată 2020
	Extindere retea de iluminat public in satul Patuleni, comuna Rătești	Primarul comunei Rătești	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare sistem de iluminat public în comuna Râca	Primarul comunei Râca	2020-2023	Realizată 2021
	Imbunatatire iluminat public in comuna Valea Danului	Primarul comunei Valea Danului	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea rețelei publice de iluminat cu eficiența energetică ridicată prin tehnologii noi - LED in comuna Vulturesti (FEADR)	Primarul comunei Vulturesti	2020-2023	Realizată 2020
E3-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier și ornamental-parcuri, cu corpuri de iluminat tip LED și telegestiune, în U.A.T. Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2024	Proiectul se afla in implementare
E3-3	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES Eficiența energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2024	Realizată 2023
E3-4	MUNICIPIUL CÂMPULUNG Extindere retea iluminat public	Primarul Municipiului Câmpulung prin A.D.P.	2020-2024	Realizată 2023
E3-5	ORAȘUL COSTEȘTI Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea retea de iluminat in orasul Costești, jud. Argeș , satele Stârci, Smei și Podu-Broșteni	Primarul Orașului Costești	2020-2021	Realizată 2020
E3-6	ORAȘUL MIOVENI	Primarul	2020-2021	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Alimentare cu energie electrică iluminat public strada Preot Constantin Lupașcu, cartier Colibași	Orașului MIOVENI		
	Alimentare cu energie electrică iluminat public strada Stejarului, cartier Colibași		2020- 2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iluminat public strada Primăverii, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2020
	Alimentare cu energie electrică iluminat public strada Părăști, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2021
	Extindere iluminat public str. Prunilor, Dealul Viilor și str. Perilor, oraș Mioveni		2020- 2021	Realizată 2020
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ - SECTOR TRANSPORT				
T1	Extinderea /modernizarea arterelor de circulație Îmbunătățirea calității suprafețelor de rulare pentru traficul rutier și asigurarea fluentei și emisiilor datorate frecării: asfaltări de străzi, drumuri județene, reabilitări căi deteriorate inclusiv intersecții și poduri, prin utilizarea de materiale rezistente pentru acoperiri. Creșterea mobilității durabile la nivelul centrelor urbane și rurale			
	UNITATILE ADMINISTRATIVE LA NIVELUL JUDETULUI ARGES (COMUNELE DIN JUDETUL ARGES)			
	Modernizare drumul Bolovanului, L=1,8 km, comuna Albestii de Muscel	Primarul comunei Albestii de Muscel	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DL 154 Albota-Hintesti-Smeura , L=2,8 km, comuna Albota	Primarul comunei Albota	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drumuri comunale prin asfaltare+podete - 3 km, comuna Arefu	Primarul comunei Arefu	2020-2024	Realizată 2023
	Pod trecere paraul Slanic, in punctul vad Brosteni, ce asigura legatura la Scoala Gimnaziala Brosteni Aninoasa (PNDL II), comuna Aninoasa	Primarul comunei Aninoasa	2020-2023	Realizată 2020
	Pod in satul Slanic, zona Olteni, - Reparatii si consolidari, comuna Aninoasa		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 731B de la km 8+350-km 12+500, L=4,15 km in comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2023	Realizată 2020
	Asfaltare DC 177B Piscul Radului-Maneasa (PNDL II)pe o lungime de 3,15 km, comuna Babana		2020-2023	Realizată 2020
T1-1	Modernizare DC 213 in comuna Baiculesti (AFIR)	Primarul comunei Baiculesti	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 137 Malu - Selareasca - Barla de la km 0+000 - km 6+300 in comuna Barla (PNDL I)	Primarul comunei Barla	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizarea Strazilor Rotareasa, Bisericii, Prelungirea Micsunele, Scolii, Garlei, Zavoiului, Livezilor, Zorilor, Fundatura Micsunele, Labusesti, Rotaresti-Foraj, Nufarului, Lunca, Liliacului, Trandafirilor, Violetelor, Crizantemelor, Ficului, Aviatorului, Arcanului in comuna Bascov	Primarul comunei Bascov	2020-2023	Realizată 2020
	Construcție pod pe DC 210 peste Valea Scheau, sat Scheau in comuna Bascov		2020-2023	Realizată 2020
	Pod din beton armat pe DC Glamboc, peste paraul Glamboc in satul Suseni, catun Glamboc, comuna Bogati	Primarul comunei Bogati	2020-2023	Realizată 2021
	Pod pe DC 60 peste paraul Glambocu, sat Bogati, comuna Bogati		2020-2024	S-a întocmit DALI, documentație înaintată MDLPA-Programul Anghel Saligny întrucât măsura face parte

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
				din proiectul integrat „Modernizare și reabilitare drumuri locale și poduri în comuna Bogați, județul Argeș”, finanțat prin PNI Anghel Saligny – stadiu realizare 10%
	Modernizare drum comunal DC 38 Lunca-Balabani, comuna Boteni	Primarul comunei Boteni	2020-2024	Investiție în curs de execuție, realizat în proporție de 22%
	Refacere pod peste râul Argeșel punct Valea Bazului, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2021
	Podet dalat în punctul Valea Bolatului, L=5 m, comuna Boteni (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod pe DC 265 Galesu - Bradulet, comuna Bradulet	Primarul comunei Bradulet	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drumuri de interes local, comuna Buzoești (PNDL II)	Primarul comunei Buzoești	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod din beton armat peste pâraul Valea Sârboii, cătun Budani, sat Cârpeniș, comuna Cepari (PNDL II)	Primarul comunei Cepari	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod din beton armat peste Valea Cârpeniș, cătun Rotundu, comuna Cepari (PNDL II)		2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod din beton armat în satul Ceparii Ungureni, comuna Cepari		2020-2023	Realizată 2020
	Reabilitare DC 29 Cetateni - Boteni, comuna Cetateni	Primarul comunei Cetateni	2020-2024	Realizată 2023
	Reparatii drum 0.2 km, comuna Cetateni		2020-2023	Realizată 2020
	Cofinanțare "Modernizare DC 176, L=4263 ml și ulite comunale, L=15610 ml, comuna Cocu"	Primarul comunei Cocu	2020-2024	Investiție demarată, modernizarea constând în așternerea stratului de balast pe platforma drumului. Proiect în derulare finanțat prin Programul Anghel Saligny
	Modernizare drumuri comunale locale 3.2 km, comuna Cuca	Primarul comunei Cuca	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 22 Dambovicioara - Cabana Brusturet km 0-1450, comuna Dambovicioara	Primarul comunei Dambovicioara	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare parțială (L=304 m) drum Huluba, comuna Davidesti	Primarul comunei Davidesti	2020-2023	Realizat 2022
	Pod din beton armat Valea Greci, comuna Dobresti	Primarul comunei Dobresti	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, realizată 85%
	Asfaltare drumuri L 850 în comuna Domnesti	Primarul comunei Domnesti	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod peste paraul Marghiuta și modernizare drum de acces în satul Marghia de Sus, comuna Lunca Corbului	Primarul comunei Lunca Corbului	2020-2024	Realizată 2023
	Execuție pod din beton armat peste râul Argeșel, sat Suslanesti, punctul Patran, comuna Mioarele (PNDL II)	Primarul comunei Mioarele	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare drum comunal DC 218 Stroesti (DJ 7031) - Valea Muscelului - Vilsanesti, de la km 0+000 la km 5+300, în	Primarul comunei Musatesti	2020-2024	S-au realizat lucrările de proiectare, s-a obținut

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	comuna Musatesti			autorizația de construire, s-a turnat asfalt pe o lungime de 1,1km (total 2,4 km). Lucrările au fost oprite din lipsa fondurilor. Proiectul a fost inclus în lista de finanțare a PNI Anghel Saligny, s-a încărcat în portal documentația în vederea semnării contractului de finanțare; la acest moment se întocmesc răspunsuri la clarificări.
	Refacere pod trafic usor peste raul Valsan pe DC 218B, in punctul Valea Teascului, sat Stroesti, comuna Musatesti		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 268 Sboghitești-Nucșoara-Brădetu, L=6,875 km, comuna Nucșoara	Primarul comunei Nucșoara	2020-2023	Realizată 2020
	Pod din beton armat peste pâraul Neajlov, comuna Oarja (PNDL II)		2020-2024	Proiect in derulare, stadiul de realizare 25%
	Pod peste raul Neajlov, starda Vici, punctul Barzoi, comuna Oarja		2020- 2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
	Pod peste raul Neajlov, starda Baboilor, punctul Zagau, comuna Oarja		2020-2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
	Pod peste raul Neajlov, starda Itau, punctul Biserica Laceni, comuna Oarja		2020-2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
	Pod peste raul Neajlov, starda Carasului, punctul Statia de epurare, comuna Oarja		2020-2024	Proiect in derulare, s-a finalizat proiectul tehnic
	Modernizare drum local strada Plopilor, punctul Ene Lucian - Dinu Trandafir, L=0.9 km, comuna Oarja	Primarul comunei Oarja	2020-2023	Realizată 2020
	Reparatii asfaltice varianta Giurgiului, L=1.8 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drum local strada Brezani, DJ 503-punctul Zarafu, L=0.412 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare drum local strada Pasanilor, drum vicinal Laceni km 0+400-punctul Vica Bildir, L=0.4 km, comuna Oarja		2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drum local strada Beleganilor, punct Corbeanu George-punctul Bogdan Florea Ion, L=0.3 km, comuna Oarja		2020- 2022	Realizată 2021
	Reabilitare Pod peste paraul Carcinov, comuna Priboieni		2020-2023	Realizată 2020
	Executie Pod peste paraul Carcinov in punctul statie de epurare, comuna Priboieni		2020-2023	Realizată 2021
	Îmbrăcăminte bituminoasă și dalare șanțuri pe o distanță de 3 km în comuna Priboieni (PNDL II)	Primarul comunei Priboieni	2020-2023	Realizată 2020
	IBU pe o lungime de 4 km in comuna Priboieni		2020-2023	Realizată 2021
	Reabilitare si consolidare pod peste raul Neajlov situat pe DC 104 in satul Furduesti, comuna Ratesti	Primarul comunei Ratesti	2020-2024	Reactualizarea expertizei tehnice a obiectivului și elaborarea documentației de autorizare a lucrărilor conform măsurilor stabilite de scenariile expertului tehnic
	Modernizare drumuri comunale L=4,587 km in comuna Recea, sat Recea (PNDL II)	Primarul comunei Recea	2020-2023	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Imbracaminte bituminoasa usoara DC 104, L=2,753 km in comuna Rociu	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată 2020
	Pod pe DC 104 peste paraul Mozacu, L=12 m, comuna Rociu (PNDL II)	Primarul comunei Rociu	2020-2023	Realizată 2020
	Pod peste Valea Poienari, in punctul Costea, comuna Schitu Golesti	Primarul comunei Schitu Golesti	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare drumuri comunale in lungime de 6 km in comuna Ștefan cel Mare	Primarul comunei Ștefan cel Mare	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, realizat 40%
	Modernizare DC 112: Padureni-Padureni, km 3+600+5+100 L=1,500 km , comuna Suseni- Acord asociere cu CJ Arges nr. 1028/29.04.14	Primarul comunei Suseni	2020-2024	Investiția se află în curs de execuție, realizată cca. 85%
	Modernizare DC 344, km 0+000-0+680 si bretea de legatura cu DC 112, L=0.7 km, in comuna Suseni	Primarul comunei Suseni	2020-2024	S-a întocmit proiectul tehnic
	Modernizare DC 100 in comuna Teiu județul Argeș, km 3+250-7+391, L= 4,141 (PNDL II)	Primarul comunei Teiu	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod in satul Vladesti, punctul "La Scoala", comuna Tigveni	Primarul comunei Tigveni	2020-2023	Realizată 2021
	Reparatii si covor asfaltic L=2.020 km DC 83, comuna Țițești	Primarul comunei Țițești	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 84 Titesti Scoala Valea Manastirii km 3+250-km 4+370 comuna Titesti (GAL)	Primarul comunei Țițești	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 259 (L=2,720 km) si DL Mustățești-Valea Uleiului (L=0,816 km), comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DC 258 (L=3,656 km) si DL Mustatesti (L=0,448 km), comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2023	Realizată 2020
	Construire pod sat Cerbureni, comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2024	Nedemarat
	Construire pod pentru acces statie de epurare in sat Ungureni, comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2024	Depus CNI nr.3632/20.07.2020 pe programul ALTE OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC SAU SOCIAL. Neînceperea lucrărilor
	Construire pod sat Borovinești comuna Valea Iașului	Primarul comunei Valea Iașului	2020-2024	Depus CNI nr. 3631/20.07.2020 la Departamentul Promovare investiții lucrări în primă urgență, infrastructură drumuri și edilitare, împreună cu PV nr. 700172/21.01.2021, privind constatarea și evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidro meteorologice periculoase (inundații, alunecări de teren) în com. V. Iașului din data de (perioada) 04-06.01.2021, comisie numită prin Ordinul Prefectului nr.171/25.07.2019 privind obiectivul de investiții. S-au efectuat toate demersurile, avizele și documentele necesare pentru construirea podului, inclusiv HCL 75 pentru predarea amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții. Se menționează că acest pod a fost inițiat pentru lucrări în primă urgență la Prefectura Județului Argeș, fiind transferat la CNI. În acest moment s-a

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
				depus documentația podului: avize, proiect, extras de carte funciară, nefiind alocate fondurile necesare. Neînceperea lucrărilor.
	Construire poduri peste paraul Valea Badilii, sat Ungureni comuna Valea Iașului		2020-2024	Depus CNI nr. 3630/20.07.2020 pe programul Obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor. Neînceperea lucrărilor.
	Modernizarea infrastructurii de transport pe DC 159 în satele Varsești, Fratici și Prodani, comuna Vedea	Primarul comunei Vedea	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DC 8 Coteasca-Draghescu, L= 2,84 km, comuna Vlădești	Primarul comunei Vlădești	2020-2024	Contract de lucrări în execuție, stadiul fizic 21% prin turnare de covor asfaltic pe o lungime de 582m
	Modernizare drumuri de interes local în lungime de 5,500 km, în comuna Vlădești		2020-2024	1,25% (SF, consultanță și avize)
	Modernizare DJ 504 lim. jud. Teleorman – Popești- Izvoru-Recea- Comănești – Vulpești (DN65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, Com. Popești, Izvoru, Recea, Buzoiești, Jud. Argeș- Direcția Strategii	Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (UAT Județul Argeș lider) în parteneriat cu U.A.T Com. Popești, U.A.T. Com. Izvoru, U.A.T. Com. Recea, U.A.T. Com. Buzoiești	2020-2023	Realizată în anul 2022 și recepționată prin PVRT nr. 22347/12.10.2022
	Modernizare DJ 503 lim. Jud. Dambovită – Slobozia – Rociu – Oarja – Căteasca (DJ 702 G km 3+824) km 98+000 – 140+034, l = 42,034 km în județul Argeș- Direcția Strategii	Președintele Consiliului Județean Argeș în parteneriat cu primarii comunelor din județ (Județul Argeș -lider în parteneriat cu U.A.T Com. Slobozia, U.A.T. Com. Teiu, U.A.T. Com. Mozaceni, U.A.T. Com. Căteasca, U.A.T. Com. Oarja, U.A.T. Com. Rociu)	2020-2024	Realizată PVRTL nr.1190/15.01.2024 (T1) PVRTL nr.1191/15.01.2024 (T2) PVRTL nr.1192/15.01.2024 (T3)
	Modernizare DJ 703 B Șerbănești (DJ 659) – Siliștea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca – Direcția Tehnică	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65 A) – Șerbănești (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu – Direcția Tehnică	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030-35+696, L= 2,666 km – Direcția Tehnică	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda (include și lucrări de consolidare) – Direcția Tehnică	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DJ 703B Padureți (DJ679) – Costești (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului și Costești – Direcția Tehnică	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2024	În etapa de demarare a recepției la terminarea lucrărilor
	Modernizare pe DJ 725 Stoenști-Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, în comunele Stoenști și Dragoslavele –	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Directia Tehnica			
	Pod pe DJ 731 B Sămara - Băbăna - Cocu, km 3+964 peste pârâul Vârtej, L = 24 m, in comuna Băbăna, – Directia Tehnica	Președintele Consiliului Județean Argeș	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 0+908 – 2+408, comuna Leordeni, L= 1,5 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 2+408 – 3+408, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km 7+500 – 9+060, comuna Leordeni, L= 1,56 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 659 A Bradu – Costești, km 5+060-9+744 la Costești, L= 4,684 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DJ 704 H Merișani-Băiculești-Curtea de Argeș, km 13+035- 17+600, la Baiculesti si Curtea de Argeș L= 4,565 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Investiție sistată din august 2021 la nivel de strat de legătură din binder – lipsă fonduri
	Modernizare DJ 679 D Negrași-Mozacu, km 34+500-39+500, comuna Negrași, L= 5,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Investiție sistată din august 2021 la nivel de strat de legătură din binder – lipsă fonduri
	Modernizare DJ 679 D Izvoru -Mozăceni, km 22+215-23+215, comuna Mozăceni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Covor bituminos pe DJ 703A, tronson km 0+000-7+900, comuna Cotmeana, L= 7,9 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021
	Modernizare DJ 703 B limita jud Olt- Marghia- Padureți, km 41+275-41_775, comuna Lunca Corbului, L= 0,500 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasa-Cotu Malului- Glâmbocata-Leordeni (DN 7), km5+100 – 6+100, comuna Leordeni, L= 1,0 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2020
	Modernizare DJ 508 Câteasca (DJ 703B) – Furduiești-Teiu-Buta (DJ 659), km 12+400-17+217, comunele Teiu și Negrași, L= 4,817 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Realizată 2023 și recepționată prin PVRC nr.7562/08.12.2023
	Covor bituminos pod DJ 703A, tronson km 7+900-18+959, comuna Cocu, L=11,05 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizată 2021 și recepționată prin PVRC nr.3342/09.08.2021
	Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000- 10+870, localitatea Câmpulung, Bughea de Sus și Albeștii de Muscel, L=10,87 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2024	Lucrare executată circa 70%, sistată din luna septembrie 2023 – lipsă fonduri
	Modernizare DJ 703 Morărești-Cuca-Ciomagești- limita jud. Olt, km 13+400-16+600, comuna Cuca, L=3,2 km	Președintele Consiliului Județean Argeș prin R.A.J.D	2020-2023	Realizata 2021și recepționată prin PVRC nr.2775/01.07.2021

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Autostrada Sibiu –Pitești: -Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni km 44+500 - km 81+900 (jud. Argeș km 62+021 - km 81+900 – 19,879 km); -Secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș km 81+900 – km 91+760 – 9,86 km; -Secțiunea 5 Curtea de Argeș – Pitești km 91+760 – 122+110 – 30,35; Total jud. Argeș– 60,089 km	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020-2024	Demarată, lucrări în execuție
	Drum Expres Craiova – Pitești, Tronsonul 4 km 89+150 – km 121+115, Județ Argeș – 31,81 km	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020-2024	Demarată, lucrări în execuție
	Pod peste Râul Cărcinov – Intervenție în regim de urgență urmare accident rutier – DN7, km 94+310	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Pod peste Râul Teleroman, Lucrări de întreținere periodică – DN 65A, km 23+311	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73C, km 60+000	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare parte carosabila, asigurare scurgere ape si refacere parapet , DN 7, km 152+350, 152+470, 152+500 stanga	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Consolidare și refacere parte carosabilă , DN 73D, km 41+300-41+500	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020- 2021	Realizată 2020
	Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km. 78+519 (Podu Dâmbovitei)	D.R.D.P București/S.D.N. Pitești	2020-2024	Realizată 2023
	ORAȘUL TOPOLOVENI			
T1-2	Construire Pod din Beton Armat, L=60m, peste Raul Carcinov, pe Strada Fantanii , in Orasul Topoloveni, Judetul Arges"	Primarul Orașului Topoloveni	2020- 2021	Realizată 2020
	Lucrari de modernizare a drumului comunal DC 97A care constau in asezarea de "Imbracaminte bituminoasa usoara pe DC 97A Goronesti – Bogati – Limita judet Dambovita, Orasul Topoloveni, judetul Arges" L=3 km	Primarul Orașului Topoloveni	Contract multianual	Realizată 2020
	Dezvoltare durabila si cresterea calitatii vietii in Orasul Topoloveni prin abordarea integrate a masurilor de regenerare urbana avand 2 obiective: 1."Modernizare strada Livezilor, Stada Capitan Visarion Sachelarie, Str. Campului", 2. Construire Locuinte Sociale – 96 unitati locative	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2024	S-a intocmit proiectul tehnic, urmeaza procedura de executie
	ORAȘUL MIOVENI			
T1-3	Amenajare trotuar și rigole strada Colibași, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
	-Sistematizare zona de la strada Soldat Costescu Alexandru, bl. A21-22, strada Poștei până la str. Bugeac, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată 2020
	Modernizare legatura str. Mihail Sorbul cu str. Periș (str. Preot Constantin Lupașcu), cartier Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
	Asfaltare str. Dealul Viilor, oraș Mioveni, tronson II;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Maior Gh. Filipescu, strada Colibași, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare Aleea Ioacobeștilor, cartier Faget, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare Aleea Poienii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Primaverii, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Părăști, oraș Mioveni;		2020-2021	Realizată 2021
	Asfaltare str. Stejarului, oraș Mioveni		2020-2021	Realizată 2020
T1-4	ORAȘUL COSTEȘTI Reabilitare trotuare str. Victoriei	Primarul Orașului COSTEȘTI	2020- 2024	Realizat în proporție de 80%
T1-5	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Asternare covor asfaltic pasarela Autogara, 0,130 km;	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare strazi Mun. Clung, 4,221 km;	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2024	50% - Reabilitare strada Drăcești 2 km PVRTL nr.34810/26.10.2023
	Reabilitare strada Negru Voda si Str Republicii pana la intersectia Petre Zamfir, 0, 760 km	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	Reabilitare pod Sos nationala 0,012 k m	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
T1-6	ORAȘUL ȘTEFANEȘTI			
	Asfaltare str. Aleea Fântânii (0, 237 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Arsenești (0,143k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Barajului (0, 474 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Gârlei (0, 254 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Gheorman (0,689 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Gorgoești (0, 192 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Izvorului (0, 311k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Livezilor (0, 172k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Nedemarată
	Asfaltare str. Macilor (0, 191k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Narciselor (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2024	Demarată
	Asfaltare str. Paladești (1,089 k m)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
	Asfaltare str. Valea Turcului (0, 572 km)	Primarul Orașului Ștefanești	2020-2021	Realizată 2020
T2	Mijloace alternative de mobilitate Îmbunătățirea calității rețelei pietonale, inclusiv reabilitarea trotuarelor, și amenajare piste și parcări pentru biciclete			

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
T2-1	AGLOMERARE MUNICIPIUL PITEȘTI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI ȘI CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII TRANSPORTULUI NEMOTORIZAT (Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip „bike-sharing”), Integrarea sistemului de eTicketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie, Stații așteptare călători, transport urban în zona Municipiului Pitești, realizarea de piste și trasee pentru bicicliști inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș,)	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2024	Contract de prestari servicii proiectare si executie lucrari in derulare. Stadiul fizic 80%
	Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești (Implementarea unui sistem de management integrat al traficului, sistem de monitorizare video, inclusiv pentru transportul public de călători ; Crearea unei baze de date GIS cu Informații de Trafic și Călătorie și prezentarea stadiului rețelei prin mijloace media publice (Radio, TV, Internet, Aplicații), Managementul parcărilor și implementarea de panouri informative la intrarea în Municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020- 2024	Realizată 2023
	Reabilitare, trotuare, piste biciclete si sistem rutier Strada Trivale - Tronson 3	Primarul Municipiului Pitești	2020-2023	Realizată 2020
T2-2	MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil si durabil in Municipiul Curtea de Argeș	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2024	Realizată 2023
T2-3	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Amenajare locuri parcare si alei pietonale/trotuare str. Alexandru Cel Bun	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
	Executie punte pietonala paraul Valea Rumestilor	Primarul Municipiului Câmpulung	2020-2021	Realizată 2020
T2-4	ORAȘUL TOPOLOVENI Modernizare/extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in Orasul Topoloveni	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2024	Proiectul se afla in implementare
T2-5	ORAȘUL MIOVENI Extindere parcare în zona blocurilor H36, H38, H40, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020
T3	Înnoirea parcului auto cu durata de viață depășită cu autovehicule cu consum redus de combustibil			

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI				
T3-1	Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de furnizare in derulare – 40 autobuze Contract finalizat
	Imbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Realizată 2023
	Integrarea operațională a transportului public urban și periurban	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Contract de prestări servicii proiectare și execuție lucrări în derulare. Stadiu fizic 95%
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ – SECTOR INDUSTRIE				
II	- Campanii de control și monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii -Implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor sub valoarea limită, după caz -Verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților industriale privind raportul emisii / imisii și încadrarea în legislație. -Eficientizare consum gaze naturale – arderi în industrii; -Corelarea planificării de amenajare a teritoriului și urbanism cu cea de mediu (dezvoltarea zonei industriale in afara zonelor urbane);	A.P.M judetean /Comisariatul Judetean al G.N.M/ Consiliul Judetean Argeș/Primării U.A.T-uri	Conform legislatiei in vigoare si frecventelor impuse prin actele de reglementare	Realizată, conform prevederilor legale, specifice fiecărei instituții
	Montare cazan in condensatie Centrală Termica 518 (BL.42), mun. Pitești, jud. Argeș - Putere calorica max/min (Pci) Qn: 88,3/22,1 KW - Putere calorica max/min (Pcs) Qn: 98,1/24,6 KW - Putere utila max/min (80°C/60 °C) Pn: 86,1/21,7 KW - Putere utila max/min (50°C/30 °C) Pn: 94,0/23,9 KW - Putere utila max/min (80°C-60 °C) Pn: 94,5/23,9 KW - Debit gaz (CH4) max/min 8,1/2 Nm3/h	SC Termo Calor Confort SA	2020-2021	Realizată 2020
MĂSURI ALE SCENARIULUI DE BAZĂ –SECTOR ALTE SURSE				
A1	Amenajare spații verzi și consolidare terenuri degradate			
A1-1	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ – COMUNA BĂBANA Refacere drum comunal DC 174C pe o lungime de cca. 50 m cu o latime de cca. 2 m si inaltimea de 0.2 m, alunecare de teren pe o suprafata de 3500 mp si o inaltime medie de 4 m in comuna Babana	Primarul comunei Babana	2020-2024	Realizat în proporție de 66,85%. Din lipsă de fonduri investiția nu a mai fost continuată.

Cod măsuri	Măsura	Responsabil	Termen realizare	Stadiu realizare măsuri
A1-2	ORAȘUL TOPOLOVENI Înființare Parc Nou în Orașul Topoloveni - 24.573 mp (2,4 ha)	Primarul Orașului Topoloveni	2020-2021	Realizată 2020
A1-3	AGLOMERAREA MUNICIPIUL PITEȘTI			
	Realizare Parc Lunca Argeșului nr.3 - reconversia functionala si reutilizarea suprafetei de teren degradat localizat în Lunca Argeșului 22 ha	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Renunțare la realizarea obiectivului de investiții
A1-3	Regenerare urbană (Reabilitare spații verzi, reabilitarea Aleea Naum Ramniceanu, Str. Decebal - Zona cartier Razboieni bloc G1; Reabilitare spații verzi, alei pietonale, acces la zona Coremi- B-dul Petrochimistilor) Suprafata -spatii verzi - 2485,27mp -zona carosabila- 1105.05 mp, alei pietonale - 296,52 mp	Primarul Municipiului Pitești	2020-2024	Realizată 2023
	Municipiul Curtea de Argeș			
A1-4	Reabilitare drum strada Valea Iașului	Primarul Municipiului Curtea de Argeș	2020-2021	Realizată 2021
	Consolidare teren strada Rozelor		2020-2021	Realizată 2020
	Consolidare teren str. Valea Doamnei, nr. 59 și 59 A		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Bușaga, punctul nr. 68		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Plopis, punctul Olteanu		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Plopis, punctul nr. 21		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Valea Doamnei, punctul nr. 59 A		2020-2021	Realizată 2020
	Refacere strada Fagetului, punctul Panoiu		2020-2021	Realizată 2020
A1-5	MUNICIPIUL CÂMPULUNG			
	Executie parc cartier Visoi 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2021	Realizată 2020
A1-6	Reabilitare parc Kretzulescu 500 mp	Primarul Municipiului Câmpulung prin ADP	2020-2024	0% - aflat în faza de proiectare
	ORAȘUL MIOVENI Consolidare versant str. Uzinei, oraș Mioveni	Primarul Orașului MIOVENI	2020-2021	Realizată 2020

Întocmit: cons. sup. Răzvan BUCURESCU