

F. Voiculescu  
C. Mehaditu

20  
SUD MUNTENIA  
Agenția pentru Dezvoltare Regională

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Gălărași Tel.: 0242-331.769, 0728-026.708 - Fax: 0242-313.167  
E-mail: office@adrmuntenia.ro Website: www.adrmuntenia.ro



ADR Sud Muntenia  
Nr. 18172/08.11.2023

➊ Către: **DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGES**

➋ De la: **ADR Sud Muntenia**  
**Directia Organism Intermediar POR**

➌ Ref: **Solicitare act adițional actualizare perioada de implementare prin încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate pentru proiectul "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, comuna Tigveni, sat Bârseștii de Jos, județul Argeș", cod SMIS 120699**

Pagini:2

Urgent     Spre informare     Spre comentarii     Rugăm răspundeți     Pentru comunicare

Stimate Beneficiar,

Prin prezenta adresa, va informăm asupra emiterii de către AM POR 2014-2020 a Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023, instrucțiune prin care au fost inserate prevederile OUG nr. 36/2023, prin care sunt detaliate o serie de acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare stadiul actual de derulare a contractelor, aflate în apropierea termenului final de eligibilitate a finanțării UE pentru actuala perioadă de programare precum și OUG 36/2023, sunt necesari parcurgerea anumitor pași pentru acele proiecte ce nu își vor finaliza activitățile integral până la data de 31.12.2023, astfel încât să fie încadrate ca proiecte nefinalizate (în funcție de solicitarea dumneavoastră și posibilitatea de încadrare conform OUG 36).

În cazul solicitării încadrării proiectelor ca nefinalizate, prin prelungirea duratei peste data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, aveți față de Autoritatea de Management obligațiile prevăzute în Anexa nr. 16 OBLIGAȚII BENEFICIAR - PROIECT NEFINALIZAT (atașat prezentei) la contractul de finanțare - Condiții Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Astfel, în vederea asumării acestor obligații la nivelul contractului de finanțare:

- veți iniția în SMIS 2014-2020 (flux Act adițional) o solicitare de prelungire a duratei proiectului, în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (proiect nefinalizat)

În fluxul de Act adițional deschis în MYSMIS 2014+, în calitate de Beneficiar, veți încărca următoarele documente:

- Solicitarea Beneficiarului (se încadrează în dispozițiile Instrucțiunii 207/31.10.2023) cu modificarea corespunzătoare a secțiunilor din cererea de finanțare/anexelor relevante, în scopul finalizării activităților din fonduri proprii, potrivit solicitărilor de încadrare a proiectelor ca nefinalizate, orice alte modificări fiind excluse) și a memoriului justificativ referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei solicitate pentru finalizarea integrală a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurarea funcționalității, până cel mai târziu la data de 31.12.2024 (nefinalizate). În cadrul memoriului justificativ, vor fi menționate situațiile de complementaritate în

**SUD MUNTENIA**  
**Agencia pentru Dezvoltare Regionala**

Adresa: Str. General Constantin Pantazi Nr. 7A, Cătrești Tel.: 0242-331.769, 0728-021.298 Fax: 0242-313.167  
 E-mail: office@admuntenia.ro Website: www.admuntenia.ro

ADR Sud Muntenia  
 Nr. 18172/08.11.2023

- implementarea proiectelor, înspre a se analiza în ce măsură prelungirea solicitată pentru un proiect afectează finalizarea celui/celor complementare.
- Ultima adresa către OI, prin care a fost solicitată încadrarea în categoria proiectelor nefinalizate.
- Model orientativ de Hotărâre a consiliului local/consiliului județean/hotărârea organelor de conducere a unității de cult/hotărârea AGA/Decizia asociatului unic/Declarație de angajament (după caz) de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate logice de aceluși, în vederea asigurării funcționalității sale, care va fi obligatoriu depusă de Beneficiar odată cu solicitarea de prelungire a duratei. Dispozitivul hotărârii se va completa cu orice alt document legislativ ce reglementează va activitatea
- Raportul de progres actualizat (Progresul financiar al proiectului > 5% realizat până în decembrie 2023)

Astfel, documentele mai sus menționate vor fi încărcate în MYSMS până la data de **10.12.2023**. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate ulterior în considerare.

Pentru informații și clarificări suplimentare, vă rugăm să vă adresați ofițerului de monitorizare responsabil de proiectul dumneavoastră.

Cu stimă,

Director Directia Organism Intermediar POR  
 Mariana VIȘAN

Avizat,  
 Liviu MUȘAT  
 Director general

Visan Mariana  
 O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  
 OU = Organism Intermediar POR  
 09/11/2023 13:27:24 UTC+02

Șef serviciu monitorizare proiecte POR  
 George PIPEREA

Musat Liviu Gabriel  
 O = AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA  
 09/11/2023 13:40:17 UTC+02

Piperea George  
 09/11/2023 13:20:00 UTC+02



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI  
Pitești, Calea Drăgășani, nr. 8, Cod 110347, ROMANIA  
Telefon/Fax: 0248-271131

Email: [dgdpcarges@yahoo.com](mailto:dgdpcarges@yahoo.com)

Operator de date cu caracter personal: 417

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARGHEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ



Nr. 46590/24.11.2023

27. NOV. 2023

CĂTRE,  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Nr. 29106

Prin prezenta vă transmitem pentru a fi introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sau ordinare, după caz, a următoarelor documente:

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, Comuna Ciofrângenii, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de Servicii Sociale, Mun. Câmpulung, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

-Nota fundamentare privind aprobarea noii durate de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bălilești, Județul Argeș", finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Cu stimă,

Director General

Tatiana EFTIME

Director General Adjunct

Adela GOGOȘE



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Pitești, Calea Dragășani nr. 8, Cod 110347, ROMANIA

Telefon/Fax: 0248-271131

E-mail: [dgpdcarges@yahoo.com](mailto:dgpdcarges@yahoo.com)

Operator de date cu caracter personal nr. 417



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARGHEȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

Nr.46.587/24.11.2023

27. NOV. 2023

NOTA FUNDAMENTARE

Nr. 29109

privind aprobarea perioadei de prelungire a duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului

“Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, Județul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C) Argeș derulează în perioada 13.12.2018-31.12.2023, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, potrivit Contractului de finanțare nr.3560/13.12.2018, Proiectul “Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, Județul Argeș”, Cod SMIS: 120699.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în comunitate în scopul calității vieții persoanelor cu dizabilități prin asigurarea unor condiții decente de viață într-un mediu de tip familial. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea unui număr de 4 servicii sociale de tip locuință protejată pentru 33 de persoane adulte dezinstituționalizate și a unui centru de zi în județul Argeș, comuna Tigveni, sat Bârseștii de Jos cu o capacitate de 40 de locuri. Implementarea proiectului, prin activitățile propuse, va conduce la dezvoltarea unor servicii alternative comunitare care asigură tranziția de la viața în instituții rezidențiale de tip vechi, către servicii integrate comunitare de tip familial.

Valoarea proiectului este de 7.900.351,78 lei cu TVA din care:

-Valoare eligibilă 4.197.929,49 lei cu TVA;

-Valoare neligibilă 3.702.422,29 lei cu TVA.

În data de 30.10.2023 AMPOR a emis Instrucțiunea 207/30.10.2023 conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate până la data de 31.12.2023 poate fi declarat *nefinalizat*, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de 31.12.2024, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.

În data de 06.11.2023, în baza Instrucțiunii 207/30.10.2023, DGASPC Argeș a transmis către Organismul intermediar, ADR Sud Muntenia, Adresa nr.43823/06.11.2023 prin care a solicitat încadrarea Proiectului “Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseștii de jos, Județul Argeș” ca *nefinalizat*.

Justificare

Stadiul implementării proiectului

1. Stadiul activităților prevăzute în contract la data de 24.11.2023

Activitățile proiectului	Grad de realizare
--------------------------	-------------------

*2023*

(conform listei de activități contractate)	Complet	Parțial %
<b>Activitate 3: Managementul proiectului</b>		98%
Subactiv 3.1 - Coordonare, Monitorizare și Control		98%
Subactiv. 3.2 Raportare și Evaluare		98%
<b>Activitate 4: Elaborare PTE, PAC și obținerea avizelor/autorizațiilor necesare executării lucrărilor și executarea lucrărilor</b>	100%	
Subactiv 4.1 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică de servicii de verificarea tehnică a proiectelor și execuția contractelor	100%	
Subactiv 4.2 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție PTE, PAC și execuție lucrare și derularea procedurii de atribuire aferentă a acestuia	100%	
Subactiv. 4.3 – Execuția și monitorizarea contractului de achiziție PTE, PAC și execuție lucrare și recepția acestuia	98%	
Subactiv. 4.4 – Obținerea avizelor/autorizațiilor	100%	
Subactiv 4.5 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție publică servicii de întocmire temă de proiectare și execuția contractului	100%	
<b>Activitate 5: Dirigenția de șantier</b>		80%
Subactiv 5.1 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție, a serviciilor de dirigenție de șantier și derularea procedurii de atribuire a acestuia	100%	100%
Subactiv. 5.2 - Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de dirigenție de șantier		80%
<b>Activitate 6: Dotarea cu echipamente și bunuri</b>		0% Se va realiza în anul 2024
Subactiv 6.1 -Elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție bunuri și echipamente și derularea procedurilor de atribuire a acestora.		0%
Subactiv. 6.2 Execuția și monitorizarea contractelor de achiziție de bunuri și echipamente și recepția acestora		0%
<b>Activitate 7: Auditul proiectului</b>		80%
Subactiv. 7.1 Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție a serviciilor de audit și derularea procedurii de atribuire a acestuia	100%	
Subactiv. 7.2 - Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de audit.		63%
<b>Activitate 8: Informarea și publicitatea proiectului</b>		51%
Subactiv 8.1 - Elaborarea materialelor de promovare		35%
Subactiv. 8.2 - Elaborarea documentației de atribuire a contractului de achiziție servicii publicitate (tipărire și creare site) și derularea procedurii de atribuire a acestuia.	100%	100%
Subactiv. 8.3 - Execuția și monitorizarea contractului de achiziție a serviciilor de publicitate a proiectului (tipărire și creare site).		50%
Subactiv. 8.4 - Diseminarea materialelor de promovare a proiectului		35%

## 2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții<sup>1</sup>

Tipul achiziției	Procedura aplicată	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. EAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contract	Stadiul aplicării procedurii
Servicii proiect. SF, DALI	Achiziție directă	84,490,00	06. 06.2017	15.06.2017	15.06.2017	14 luni	Finalizata 11531/15.06.2017

Servicii de verificare tehnica a proiectului	Achiziție directă	16,660,00	Decembrie 2019	12.12.2019	12.12.2019	12.12.2019 -receptia la terminarea lucrarilor	Finalizata 41574/12.12.2019
Servicii de proiectare PAC, PT și execuția lucrărilor	Procedură simplificată	439.9006.60	SCN1047634 /09.07.2019	08.10.2019	08.10.2019	08.10.2019-08.05.2022	Finalizată Contract nr 31905/08.10.2019, Contract reziliat - 06.10.2021
Servicii elaborare temă de proiectare	Achiziție directă	595.00	23.05.2019	28.05.2019	28.05.2019	3 zile	Finalizata 16069/28.05.2019
Dotare cu echipamente și bunuri	Procedură simplificată	-	Iunie 2021	Septembrie 2021	Septembrie 2021	-	Contract neatribuit
Servicii de dirigenție de șantier	Achiziție directă	29000,00	07.02.2020	26.02.2020	06.03.2020	-V receptie finala lucrari	Finalizata 7750/06.03.2020
Servicii de audit	Achiziție directă	16,993.20	22.05.2019	05.06.2019	05.06.2019	-primirea rambursarii finale	Finalizata, 17058/05.06.2019,
Servicii de tipărire și creare site	Achiziție directă	19593.14	17.05.2019	20.05.2019	20.05.2019	33 luni	Finalizata, 14930/20.05.2019,
Servicii de proiectare de revizuire Proiect tehnic	Achiziție directă	32725.00	20.12.2021	Decembrie 2021	29.12.2022	29.11.2023 PV receptie finala lucrari	Finalizată, 45021/29.12.2022
Execuție lucrări-Rest de executat	Procedură simplificată	4.509.109,59	SCN 1119475/17.01.2023	Martie 2023	06.03.2023 SCNA1083669/09.03.2023	29.11.2023-PV receptie finala lucrari	Finalizată, nr. 79987/34/06.03.2023.

\* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

La această dată, stadiul fizic al execuției lucrărilor prevăzute a se executa, conform Contractului de lucrări nr. 7987/06.03.2023, este de 100% și stadiul valoric este de 84%.

Menționăm că a fost emisă *Situația de lucrări finală pentru care s-a făcut recepția parțială a lucrărilor, aflată în acest moment în verificarea financiară pentru ca ulterior să se facă plata urmând a se organiza recepția la terminarea lucrărilor*

De precizat faptul că singurul contract neatribuit până în acest moment este contractul de dotări echipamente și bunuri, activitate dependentă de finalizarea execuției lucrărilor.

Ținând cont de faptul că procedura aplicabilă achiziției de dotări echipamente și bunuri este procedură simplificată, cu un termen estimat de realizare de două luni, iar perioada când se vor realiza următoarele etape (emiterea comenzii, termenul de livrare al produselor, recepția și plata acestora) începe să curgă după încheierea contractului/lor de furnizare), perioada de implementare a proiectului ce se încheie, conform Contractului de finanțare, la data de 31.12.2023 va fi depășită.

Menționăm că valoarea estimată pentru achiziția de dotări echipamente și bunuri, în cadrul bugetului proiectului, este cheltuială neeligibilă (valoare asigurată din bugetul Consiliului Județean Argeș).

Situația proiectului din punct de vedere financiar:

Buget proiect	Valoare buget proiect	Plăți proiect la data de 14.11.2023	Valoare de plătit conf. contractelor încheiate la data de 14.11.2023	Valoare estimată contract neatribuit (Dotări)	Total plăți până la 31.12.2023	Economii
Buget eligibil	4.197.929,49	3.987.668,24	210.261,25	0,00	4.197.929,49	-
Buget neeligibil	3.702.422,29	1.893.882,88	618.476,73	711.204,27	3.223.563,88	478.858,41
<b>Total</b>	<b>7.900.351,78</b>	<b>5.881.551,12</b>	<b>828.737,98</b>	<b>711.204,27</b>	<b>7.421.493,37</b>	<b>478.858,41</b>

*[Signature]*

## **ACTIVITĂȚI NEFINALIZATE LA 31 DECEMBRIE 2023 ȘI CARE SE VOR FINALIZA ÎN ANUL 2024**

1. Dotare cu echipamente și bunuri. Valoarea estimată pentru achiziția de dotări echipamente și bunuri, în cadrul bugetului proiectului este cheltuială neeligibilă;
2. Activitatea de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului și organizarea seminarului de închidere a proiectului (activitatea nu a fost bugetată în cadrul bugetului proiectului și nu necesită cheltuieli)

**Activități care se vor derula pentru atingerea indicatorilor de proiect rezultatelor, obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului în anul 2024**

Pentru asigurarea funcționalității serviciilor pentru care a fost creată infrastructura, în ceea ce privește (valoare asigurată din bugetul Consiliului Județean Argeș) indicatorii proiectului, atât cei prestabiliți cât și cei suplimentari respectiv, 33 beneficiari de infrastructură de dezinstituționalizare construită/ reabilitată /modernizată extinsă dotată și 40 beneficiari (persoane cu dizabilități) de infrastructură socială de zi reabilitată/ modernizată/ extinsă dotată, aceștia pot fi îndepliniți doar parcurgând următoarele etape:

### **I. Înscrierea dreptului de proprietate și dreptului de administrare a infrastructurii create prin proiect**

Această etapă presupune:

- Aprobare prin hotărârea Consiliului Județean Argeș a intrării în patrimoniul Județului Argeș și darea în administrare D.G.A.S.P.C Argeș a celor 4 clădiri cu destinație de locuințe protejate construite în cadrul proiectului;
- Aprobare prin Consiliul Județean Argeș al comunei a intrării în patrimoniul Comunei Tigveni și darea în administrare către D.G.A.S.P.C Argeș a clădirii cu destinație Centru de zi construită în cadrul proiectului.
- întabularea dreptului de administrare asupra celor 5 imobile în favoarea DGASPC Argeș

### **II. Obținerea autorizațiilor de funcționare;**

Această etapă presupune:

- achiziția de servicii de proiectare pentru elaborarea documentației necesare pentru obținerea Autorizației de funcționare pentru securitate la incendiu, elaborarea acestei documentații și obținerea Autorizației (activitatea nu a fost bugetată în cadrul bugetului proiectului și necesită cheltuieli);
- depunerea documentației și obținerea autorizației sanitare de funcționare;
- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare de la DSVSA.;
- depunerea documentației și obținerea autorizației de funcționare de Mediu.

### **III. Înființarea serviciilor pentru care a fost realizată infrastructura**

Această etapă presupune aprobare prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș a înființării noilor servicii și structura de personal care să asigure funcționarea locuințelor protejate și centrului de zi.

Potrivit prevederilor art 17, alin 7 din Legea 269/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung posturi noi pot fi înființate numai începând cu data de 1 iulie 2024, numai în cazuri temeinic justificate prin memorandum aprobat în Guvernul României sau, după caz, la nivel local numai cu aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărâre a consiliilor județene.

### **IV. Asigurarea personalului de îngrijire și asistență necesar funcționării serviciilor sociale prin redistribuire din cadrul CITO Tigveni/recrutare;**

### **V. Obținerea licențelor de funcționare;**

După înființarea noilor servicii sociale, angajarea personalului și obținerea autorizațiilor de funcționare se va depune dosarul pentru licențierea serviciilor nou create, conform legislației în vigoare.

### **VI. Evaluarea/reevaluarea și transferul beneficiarilor din cadrul CITO Tigveni în noile servicii de tip locuințe protejate pe baza de dispoziții de admitere;**

### **VII. Identificarea și admiterea beneficiarilor în noul serviciu de tip centru de zi pe baza de dispoziții de admitere.**

În contextul celor de mai sus, estimăm ca activitățile/acțiunile prezentate anterior pot fi derulate până la data de 31.12.2024, motiv pentru care se va solicita încheierea unui act adițional la Contractul de



finanțare 3560/13.12.2018 care va avea ca obiect prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2024.

Luând în considerare cele prezentate și având în vedere:

- Instrucțiunea AMPOR nr. 207/30.10.2023, conform căreia proiectul ale cărui activități nu pot fi finalizate

până la data de 31.12.2023 poate fi declarat nefinalizat, iar contractul de finanțare prelungit până cel mai târziu în data de 31.12.2024, cu condiția ca, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, beneficiarul se obliga să continue implementarea activităților proiectului din fonduri proprii.

- Adresa nr.43826 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Bârseștii de Jos Județul Argeș" ca nefinalizat,
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de 10.12.2023, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii, precum și solicitarea depunerii Hotărârii Consiliului Județean Argeș de aprobare a prelungirii duratei de implementare a proiectului în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului și a cheltuielilor estimate legate de aceasta.

supunem plenului Consiliului Județean aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Bârseștii de Jos Județul Argeș" până la 31 decembrie 2024 și a cheltuielilor estimate aferente, din fonduri proprii, în scopul realizării integrale a activităților, atingerii indicatorilor, rezultatelor, a obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului.

Anexăm prezentei note de fundamentare:

- Adresa nr.43823 din 06.11.2023 prin care D.G.A.S.P.C Argeș a solicitat încadrarea Proiectului "Complex de 4 Locuințe protejate și Centru de zi, Comuna Bârseștii de Jos Județul Argeș " ca nefinalizat;
- Adresa nr. 18172 din 08.11.2023, înregistrată la D.G.A.S.P.C Argeș cu nr.44468/10.11.2023, prin care ADR Sud Muntenia ne informează cu privire la inițierea și derularea în SMIS 2014-2020 până la data de 10.12.2023, a unui flux de act adițional la Contractul de finanțare, ce va avea ca obiect prelungirea duratei proiectului în scopul finalizării acestuia, din fonduri proprii.

Director General,  
Tatiana EFTIME

Director general adjunct,  
Adela GOGOĂȘE

Manager proiect  
Liliana VOICESCU

Responsabil financiar  
Anca STANCIU

Consilier juridic,  
Diana STANCIU